

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE N.513 dell'8/8/1977 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Marsica - (lotti 3° e 4°)-
PERIZIA N. 2.=

IMPRESA: PERUGINO Cesario da Brindisi -

- Importo dei lavori a base d'asta
a carico del finanziamento di cui
alla Legge 513 £. 68.613.427.=
- Idem a carico dell'I.A.C.P. " 29.771.183.=
- IMPORTO TOTALE DEI LAVORI a base
d'asta..... £. 98.384.610.=

CONTRATTO in data 8/10/79 n.5912 di Rep.,registra-
to a Brindisi il 9/10/1979 al n.3997
Mod.I°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentottanta, il giorno 11 (undici)
del mese di Luglio in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Arch.~~Piero~~ ORESTA, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente alla
Impresa PERUGINO Cesario, esecutrice dei lavori in

oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 7/11/79 che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 3/7/1980;
- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 12/11/1979;
- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 26/5/1980 che fissava l'ultimazione dei lavori per il giorno 15/1/1981;
- CONSIDERATO che i lavori non possono proseguire inquanto non sono disponibili altri alloggi oltre quelli liberati dagli assegnatari,

il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna, la sospensione dei lavori stessi fino a che non vengano liberati gli altri alloggi.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 189 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(PERUGINO Cesario)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Piero ORESTA)