

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

RELAZIONE DI COLLAUDO NEI RAPPORTI FRA STATO E IACP

-----soOo-----

P R E M E S S O :

- CHE con nota Ministeriale n.2773 del 21/6/1952 il Ministero dei Lavori Pubblici ha approvato il progetto dell'importo di £.62.000.000 e successivamente con nota n.1034 del 9/2/1956 la variante di pari importo;
- CHE con D.M. n.8118 dell'1/2/1952 registrato alla Corte dei Conti il 19/2/1952 reg.n.5 LL.PP. foglio n.176 ha concesso all'Istituto ai sensi della Legge 2/8/1949, n.408, un contributo sostante annuo per 35 anni di £.9.180.000 corrispondente al 4,25% per un programma costruttivo complessivo di £.220.000.000 per l'esercizio 1950/1951;
- CHE con determinazione della Cassa Depositi e Prestiti del 28/9/1955 numero di posiz.7I9376 registrato alla Corte dei Conti il 22/10/1955 reg.n.72 Cassa Depositi e Prestiti foglio n.351 veniva concesso un mutuo di £.70.000.000;
- CHE i lavori relativi, affidati all'Impresa Ing.Stanislaw De Luca Andrioli sono stati dichiarati ultimati il 6/5/1957;

- CHE con nota n.16860 del 14/10/1957 del Provvedito
rato alle OO.PP. di Bari venne incaricato del collaudo
il sottoscritto Ing.Dott.Rocco Manzo;
- CHE in data 9/11/1957 i lavori vennero collaudati e r l
e rilasciato in data 14/11/1957 il relativo certifi-
cato di collaudo;

- A C C E R T A T O -

- CHE l'opera costituita corrisponde al progetto ap-
provato e alla sua finalità raggiungendo gli scopi
per i quali è stata realizzata;
- CHE le spese afferenti la realizzazione dei lavori
sopracitati consistono in:

1) Opere eseguite dall'Impresa Ing.

Stanislao De Luca Andrioli - in
seguito a revisione tecnico-con-

tabile in nette £. 55.985.385,04

2) per allacci reti idriche-fo-

gnanti ed elettriche " 220.000,00

3) Compenso all'Istituto per spese

generali il 5% su l i r e

£.56.205.385,04 " 2.810.269,25

4) per acquisto suolo

" 1.860.000,00

T o t a l e £.60.875.654,29

- CHE il confronto tra le spese autorizzate e quelle
effettuate dà il seguente risultato:

- Spese autorizzate £. 62.000.000,=
- Spese effettuate in c.t. " 60.875.654,=

In meno £. 1.124.346,=
=====

- CHE l'Istituto interessato ha riscosso, per progettazione e direzione lavori la somma di lire £.2.592.500;
- CHE lo stesso deve riscuotere ancora la somma di £.217.769,25 per la direzione lavori, contabilità, sorveglianza e assistenza al collaudo;
- CHE le spese ammesse ai benefici sono quelle effettuate in £.60.875.654 oltre la residua somma di £.1.124.346 che resta a disposizione dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari fino alla definizione della pratica espropriativa del suolo.-

Bari, li 22/11/1957

PER L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
(Presidente Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

IL COLLAUDATORE

(R. Manzo)