

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori "tipo S" in Brindisi

Rione Perrino - cant. 7084 - Pratica 13034

Impresa Piccinni Antonio fu Filippo

5° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18 marzo 1954

CONTRATTO in data 13/7/1953 n. 843 approvato reg. a Brindisi il
15/7/1953 al n. 73 mod. I vol. 102

data N.

Importo del progetto	L.	20.510.000	Data della consegna	15/7/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 3,10 per cento		19.874.190	Data dell'incominciamento dei lavori	16/7/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/7/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo di terra mc.	252 56	780 =	196.996 80	
2	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	270 62	5.900 =	1.598.428 =	
		Sommano lavori a misura				1.795.424 80
		B) LAVORI A FORFAIT				
3	11	Cap.Spec.Rustico 0,96°/°x48°/°x18.209.002			8.390.708 12	
4	11	Cap.Spec.Tramezzi 40°/°x8°/°x18.209.002			582.688 06	
5	11	Cap.Spec.Impianto idrico-sanitario 80°/°x9°/°x18.209.002			1.311.048 14	
6	11	Cap.Spec.Pavimenti e opere in marmo 75°/°x10°/°x18.209.002			1.365.675 15	
7	11	Cap.Spec.Infissi 50°/°x12°/°x18.209.002			1.092.540 12	
		sommano lavori a forfait				12.742.659 59
		sommano lavori a misura e forfait				14.538.084 39
		a dedurre il ribasso del 3,10°/°				450.680 61
		Restano nette lire				14.087.403 78
						=====
		IL PRESIDENTE (Carlo Baldo Vallarino)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Antonio Jom</i>				