

6

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in ME=

SAGNE - Cantiere 17656 -

IMPRESA: Ing. Stanislao DE LUCA-ANDRIOLI = LECCE =

Importo a base d'asta £. 86.500.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 9,27%. £. 78.481.450.==

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno nove
del mese di agosto nel Cantiere dei Lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Stanislao DE
LUCA-ANDRIOLI;

VISTO il contratto n° 3628 del 29/3/1961 registrato
a Brindisi il 12/4/1961 al n° 1934 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4/4/1962;

CONSIDERATO che la Gestione I.N.A.=CASA con nota n°
25449/PS del 6/8/1962 ha approvato lo stanziamento

integrativo per la costruzione, a completamento del

piano urbanistico predisposto dal gruppo dei progetti

sti, di una palazzina in aggiunta al lotto in oggetto e da affidare alla stessa Impresa, per cui sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori.=

ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni tre e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 11/8/1962.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

