

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in OSTUNI - Legge 30.12.1960,
n.1676.

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO, - Noci (Bari).

IMPORTO a base d'asta.....£.138.100.000-

IMPORTO al netto del ribasso d'asta

- del 6,20%.....£.129.537.800-

IMPORTO I^ perizia suppletiva e di VA

RIANTE.....£. 9.910.000-

IMPORTO netto 2^ perizia suppletiva e

di variante.....£. 5.222.000-

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantuno il giorno sedici
del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddet
ti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori:

VISTO il contratto n.5226 del 30/12/1968 registrato

alla Brindisi l.8/1/1969 al n.63 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che

fissa per il giorno 9/1/1970 il termine per la

ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/I/I969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/I969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
28/4/I970;

VISTO il voto n.775 del 6/I0/I970 del Provveditorato
Regionale alle OO.PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale n.26422 del IO.II.I970 che
approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5362 del 30/II/I970 regi-
strato a Brindisi il I4/I2/I970 al n.2283 Mod.I
che proroga all'art.6 di giorni. 60 il termine
utile per la ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 del I4
dicembre I970;

VISTO l'ordine di servizio del 2I.I2.I970 con il qua-
le viene prorogato il termine per la ultimazio-
ne al 4.3.I97I;

VISTO il verbale di sospensione lavori n.3 dell'I.
Marzo I97I;

VISTO la Provveditoriale n.272I8 del 29.9.I97I che ap-
prova la perizia suppletiva e di variante;

VISTO l'atto aggiuntivo n.54I0 del I5.I0.I97I regi-
strato a Brindisi il I8.I0.I97I per un importo
netto di L.5.222.000-;

VISTO l'art. 6 dell'atto aggiuntivo che proroga di
giorni 60 il termine utile per la ultimazione;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.3 del 18
Ottobre 1971 che fissa il termine utile per la
ultimazione al 21.10.1971;


VISTO l'ordine di servizio n.2 del 21.10.1971 che
fissa il termine utile per la ultimazione dei
lavori per il giorno 20.12.1971.

Ha proceduto, in contraddittorio con l'impresa ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatarne
la avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
si è constatato, nei termini contrattuali impiegando
in meno giorni trentaquattro.

Pertanto si redige il presente verbale, che previa
lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

(Nicola Patignano)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

