

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori agricoli dipendenti in
S. Pietro Vernotico - Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.1.1972 - 31.12.1974
 Impresa Antonio AMORUSO - Brindisi

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1973


CONTRATTO in data 14.3.1973 n.5586 approvato registrato a Brindisi il 16.3.1973

al n. 1209 Mod. I

data N.

Importo del progetto a Base d'asta L.		169.253.470,=	Data della consegna . . .	26.4.1973
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento . . . L.		168.881.113,=	Data dell'incominciamento dei lavori	26.4.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		30.746.530,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	21.4.1974
del quale impegnato	Per espropriazione L.	100.000,=	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori impreved. »	18.532.576,=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »	2.000.000,=	Giorni impiegati in più .	
	» sorveglianza e dir. »	10.113.954,=	» » meno	
	TOTALE somma impegnata L.	30.746.530,=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo fondazioni con mezzi meccanici ecc. mc.	1070,71	1.200,=	1.284.852,=	
2	1	Scavo fondazioni eseguito a mano ecc. mc.	104,60	1.900,=	198.740,=	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 mc.	78,45	11.000,=	862.950,=	
4	31	Calcestruzzo a Kg.300 per fondazioni ecc. mc.	357,40	15.000,=	5.361.000,=	
5	62	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	27115,76	180,=	4.881.016,80	
6	31/b	Calcestruzzo Kg.300 in elevazione mc.	9,39	20.000,=	187.800,=	
Sommano i lavori a misura					£.	12.776.358,80
B) LAVORI A FORFAIT						
7	169/11	C.S.A. - RUSTICO mc. 3773,89 x 54% = mc. 2037,90	10.056,=		20.493.122,40	
TOTALE Lavori a misura e a forfait:						£.33.269.481,20
a detrarre il ribasso dello 0,22%						" 73.192,86
Restano netti:						£.33.196.288,34
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)  Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCETTO) 						