

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Cantiere 16977 -

IMPRESA : Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI = LECCE =

Importo a base d'asta £. 116.685.000.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,45% £. 107.991.967.==

Importo netto perizia suppletiva.. £. 7.641.480.==

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno due del mese di marzo in FRANCAVILLA FONTANA i sottoscritti Direttori dei Lavori Dott.Ing. Pietro SALERNO e Franco CELLIE :

VISTO il verbale di consegna in data 1/9/1960;

VISTO il contratto n° 2281 del 23/5/1960 registrato

a Brindisi il 7/6/1960 al n° 2154 Mod.I Vol.115;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto che

fissa in giorni 360 naturali e consecutivi il

termine per la ultimazione dei lavori a comin-

ciare dal giorno della consegna;

VISTO il verbale di sospensione in data 21/8/1961;

VISTO la perizia suppletiva datata 24/5/1961;

VISTO la nota n° 25448/PS del 28/11/1961 che approva
la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n° 3875 del 10/12/
1961 registrato a Brindisi il 23/12/1961 al n°
1076 Mod.I; -

VISTO il verbale di ripresa in data 27/12/1961;

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 30/12/1961 che
fissa per il giorno 2/3/1962 la nuova data di
ultimazione dei lavori;.....

hanno proceduto in contraddittorio con l'Ing. Stanislao
DE LUCA ANDRIOLI, titolare dell'Impresa, ad un sopra
luogo e visita dei lavori onde constatare la loro av
venuta ultimazione in data odierna e quindi in tempo
utile. =

Pertanto si redige il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA LA DIREZIONE LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

