

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA



Lavori di costruzione di 3 palazzini di case per lavoratori in

~~Brindisi-quartiere Commenda-Ovest - cant. 11150 - 1° lotto~~Impresa Ing. Antonio Di Giulio - Brindisi4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22 Ottobre 1958CONTRATTO in data 25/2/1958 n. 167 approvato reg. a Brindisi il 7/3/1958al n. 1393 mod. I vol. 111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	126.450.000	Data della consegna	5/5/958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,28</u> per cento		102.988.908	Data dell'incominciamento dei lavori	5/5/958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		16.500.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/4/959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	37	Seavo di sbancamento mc.	1.214	56 600 =	728.736 =	
2	38	" " fondazioni "	1.262	39 800 =	1.009.880 =	
3	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	229	78 5.700 =	1.309.746 =	
4	46	" " " 300 "	446	845 10000 =	4.468.450 =	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	24.087	882 130 =	3.131.424 66	
6	80	Spianata di malta mq.	1.250	= 110 =	137.500 =	
7	71	Stratificazione asfalto"	1.250	= 450 =	562.500 =	
Sommano lavori a misura						11.348.236 66
B) LAVORI A FORFAIT						
8	11	Cap. Spec. RUSTICO: 80% x 48% x 94.770.390			36.391.829,76	
9	11	" " " Frazzetti: 25% x 8% x 94.770.390			1.895.407 80	
10	11	" " Pavimenti-opere in marmo				
		12% x 10% x 94.770.390			1.137.244 68	
11	11	" " Infissi: 20% x 12% x 94.770.390			2.274.489 36	
12	11	" " Completamento fabbricato				
		5% x 7% x 94.770.390			331.696 36	
Sommano lavori a forfait						42.030.667 96
Totale lavori a misura e forfait						53.378.904 62
A dedurre il ribasso del 6,28%						3.352.195 21
Restano nette Lire						50.026.709 41
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Arch. Fortunato PIGNATELLI)						
Visto:						
IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
						
						
Visto:		IL PRESIDENTE (Comm. Cons. Ubaldo VALLARINO)				
		