

LAVORO di costruzione del fabbricato sociale della Coop.S. ANNA 68


Quartiere S. Elia - Brindisi Legge 22.10.1971 n. 865 art.55/c Impresa

De Giorgi Salvatore - Brindisi.

STATO finale

DEI LAVORI N. _____ alla data 20-5-1980

[illegible]

DESCRIZIONE			QUANTITA	PREZZO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
				RIPORTO		
Cooperativa S.AINNA 68			Lavori a misura			
1	1	Scavo di terra ampia	mc. 1961.56	2.400	£. 4.707.744	
2	5	Calcestruzzo a 200 Kg.	50.80	20.000	1.016.000	
3	10	" a 350 Kg.	104.83	40.000	4.193.200	
4	9	Muratura in tufo	25.73	26.000	668.980	
5	12	Ferro per c.a.	Kg. 355.38	460	4.303.474	
6	8	Vespaio	mc. 79.51	4.000	318.040	
7	66	Tubazioni Ø 150	37.30	4.000	149.200	
8	50	Tubo Mannesman	41.86	1.600	66.974	
9	63	Pozzetti	1	55.000	55.000	
Sommano lavori a misura					£. 15.478.614	
			Lavori a forfait			
1	Strutture portanti £. 191.083.605		x 30%	x 100%	£. 57.325.081	
2	Murature e tampagnature		x 6%	x 100%	11.465.016	
3	Imp. Idrico Sanitario		x 8%	x 100%	15.286.688	
10	" Riscaldamento		x 6%	x 100%	11.465.016	
3	Tramezzi in fette di tufo		x 4%	x 100%	7.643.344	
5	Inton. Pav. e Rivestim.		x 20%	x 100%	38.216.721	
4	Imperm/Pav. Terrazza		x 2%	x 100%	3.821.672	
6	Intonaci riv. esterni		x 5%	x 100%	9.554.180	
9	Impianto elettrico		x 4%	x 100%	7.643.344	
17	Ringhiere in ferro		x 1%	x 100%	1.910.830	
11	Opere in legno e da pittore		x 12%	x 100%	22.930.032	
14	Opere varie di completamento		x 4%	x 100%	3.821.672	
Sommano lavori a misura e forfait					£. 206.562.211	
a detrarre ribasso d'asta 0,02%					41.312	
Restano nette					£. 206.520.900	
						
			RIPORTARE			

LAVORO Costruzione del fabbricato sociale della Coop.S.ANNA 68 Quartiere
S.Elia Legge 22.10.1971 n. 865 art. 55/c Impresa De Giorgi Salvatore
Brindisi REVISIONE PREZZI sul 5° S.A.L.

STATO

DEI LAVORI N. _____ alla data _____

STATO DEI PAGAMENTI

AMMONTARE DEI LAVORI

N.	DATA	IMPORTO
1	4.3.1980	18.370.000

Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:

per lavori eseguiti e somministrazioni fatte _____ L. 206.562.219

per materiali giacenti in cantiere »

per revisione prezzi al
60% di £.46.615.337

27.969.223

Ribasso
Aumento d'appalto _____ % »

Rimane l'ammontare lordo di L.

RITENUTE CONTRATTUALI:

certificati precedenti

18.370.000

Totale delle ritenute L.

Rimane l'ammontare netto di L.

9.599.223

Dedotti i precedenti acconti ci complessive L.

Rimane il credito dell'Impresa di L.

9.590.000

TOTALE L. 18.370.000

ASSICURAZIONE INFORTUNI

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. Sede di

con polizza N. _____

in data _____

scadente il _____

De Giorgi Salvatore