

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti -
Mesagne - Legge 30.12.1960, n°1676 - N.4 fabbricati per n°18 alloggi -

Impresa CORRADO Geom. Glauco nato a Oria (Brindisi) il 4/5/1932 -


STATO (a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 6 - 12 - 19 77

CONTRATTO in data 16/10/1975 n. 5685 REGISTRATO a Brindisi il 29/10/1975
al n. 3852 Mod. I -

Importo del progetto a base d'asta	L.	157.065.364.=	Data della consegna	7.4.1976
Importo del contratto depurato dal 160 ^{aumentato} in ragione del 160 per cento e ridotto dello 0,20%	L.	407.553.206/=	Data dell'incominciamento dei lavori	7.4.1976
1 ^a perizia suppletiva	L.	24.307.916.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1.4.1977
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	43+93+125
del quale impegnato	Per espropriazione	L. 100.000.=	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved.	61.616.758.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	18.12.1977
	» lavori ad economia	13.000.000.=	Giorni impiegati in più	-
	» sorveglianza e dir.	25.960.672.=	in meno	12
	oneri IVA relativa ai lav.	18.434.829.=		
TOTALE somma impegnata	L.	119.112.259.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>A)-LAVORI A MISURA</u>				
	2	Scavo in terra con m.mecc.mc.	1854,37	1.390=	2.577.574,30	
	31	Calcestruzzo a Kg.300 "	808,36	17.400=	14.074.164,=	
	17	Muratura da cm.20 mq.	52,73	2.320=	122.333,60	
	62	Ferro omogeneo Kg.	69307,149	205=	14.207.965,55	
	1	Scavo di terra es.a mano-mc.	174,41	2.200=	383.702,=	
	9	Formazione di rilevati- "	2070,50	1.400=	2.898.700,=	
	32	Calcestruzzo a Kg.200 - "	261,64	12.670=	3.314.978,80	
	31/b	Calcestruz.a Kg.300 in cr.	32,74	23.000=	753.000,=	
	15	Muratura tutto tufo - mc.	217,97	9.860=	2.149.184,20	
		Sommano lavori a misura.....£.				40.481.622,45
0	58	Pietrini di cemento: mq.	165,12	1.510=	in detrazione	249.331,20
		Lavori a misura restano....£.				40.232.291,25
		<u>B)-Lavori a forfait</u>				
0	11	CSA- Rustico 54%				
		mc.10.610,80x 54% = mc.	5729,83	11.635=	66.606.572,05	
1	11	CSA -Tramezzi interni 8%				
		mc.10.610,80 x 8% = mc.	868,86	11.635=	9.876.486,10	
2	11	CSA- Pavim?-rivest. e opere in marmo 10%				
		mc.10.610,80 x 10% = mc.	1061,10	11.635=	12.345.665,80	
3	11	CSA- Infissi 12%				
		mc.10.610,80 x 12% = mc.	1273,30	11.635=	14.814.845,50	
4	11	CSA-Imp.idrico ed elet. 6%				
		mc.10.610,80x 6% = mc.	636,65	11.635=	7.407.422,75	
5	11	CSA-Intonaco esterno 10%				
		mc.10.610,80 x10% = mc.	1061,08	11.635=	12.345.665,80	
		Sommano lavori a forfait:£.				123.456.658.=
		Sommano lavori a misura e forfait....."				163.688.949,25
		CHE aumentati del 160%(aumento d'asta)sono....."				261.902.318,80
		Sommano.....£.				425.591.268,05
		e diminuite dello 0,20%(ribasso per fidejussione)...."				851.182,54
		R e s t a n o.....£.				424.740.085,51

N d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto £.				424.740.085,51
		da cui si detraggono gli acconti corrisposti: all'Impresa :				
	CA	del 10.11.1975 quale anticipazione 50% £.			203.776.603=	
1	CA	del 25/1/1977		"	18.850.000=	
2	CA	del 15.4.1977		"	70.195.000=	
3	CA	del 20.6.1977		"	53.279.000=	
4	CA	dell'11.11.1977		"	25.127.000=	
5	CA	6.12.1977		"	24.450.000=	
		Sommano gli acconti corrisposti: £.				395.677.603,=
		Resta il credito netto dell'Impresa.....£.				29.062.482,51
		Brindisi, lì 22/8/1978				
		L'IMPRESA				
		(Geom. Glauco CORRADO)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Antonio LONGO)				
						
		Visto: IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele FISCHETTO)				
		