

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

C.E.P. - Lotto 13/Bis - Legge 21/4/1962, n.195 -

Esercizio 1963/1964.=

Impresa: Dott.Ing.Vincenzo Gravili - Lecce -

Importo a base d'asta £.169.975.000

" " netto del ribasso d'asta dello

1,43% £.167.544.357.

Contratto: in data 7/11/1963, n.4259 reg. a Brindisi

il 15/11/1963 al n.918 Mod.I.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque, il giorno trentuno del mese di Dicembre nel cantiere dei lavori suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa Ing.Vincenzo Gravili;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/1/1964 che
fissa l'ultimazione definitiva dei lavori al 10
Gennaio 1965;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/4/1965 che
dichiara in mora l'Impresa;

ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta ultimazione che, viene accertata, in data odierna, salvo l'esecuzione di alcuni lavori di rifacimento di rifiniture da eseguirsi in conformità alle prescrizioni contrattuali, e quindi con giorni duecentoquarantanove (249) di ritardo rispetto ai termini contrattuali.==


Pertanto si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.==

L'Impresa Il Direttore dei Lavori
Fº: Ing. Gravili Vincenzo. - Fº: Dott. Ing. Giovanni ROMA

Visto:

IL PRESIDENTE

F/tº: Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO



Per copia conforme

Brindisi, li 18 LUG. 1968

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)