

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI

DIPENDENTI IN FASANO

Impresa LUIGI SARDELLA

1° STATO ^(a) d'avanzamenti dei lavori eseguiti a tutto il 16 ottobre 1963

CONTRATTO in data 10-5-1963 n°4213 approvato reg.a Brindisi il 28-5-63

al n° I625 mod. I

data 10-5-1963 N. 1

Importo <u>a base d'asta</u>		L.	64.500.000=	Data della consegna	24/6/963
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,32</u> per cento			62.358.600=	Data dell'incominciamento dei lavori	24/6/963
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			7.500.000=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/6/964
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		1.875.000 =	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		2.400.000 =	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.		3.225.000 =		
TOTALE somma impegnata L.			7.500.000 =		
				meno	

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo a sezione ristretta mc.	289,59	1200	347.508,==	
2	5	" " in roccia "	83,19	3000	249.570,==	
3	22	Calcestruzzo a 200 "	664,39	7500	4.982.925,==	
4	120	Spianata di malta mq.	109,12	150	16.368,==	
5	121	Stratificazione asfalto "	109,12	500	54.560,==	
6	12	Muratura tutta tufo mc.	120,==	5500	660.000,==	
7	10	" tufo carparo "	60,==	7000	420.000,==	
8	24	Solaio c.a. laterizi mq.	60,==	3500	210.000,==	
SOMMANO				£.	6.940.931,00	
A DEDURRE RIBASSO D'ASTA DEL 3,32%				"	230.438,91	
RESTANO NETTE				£.		6.710.492,09
IL DIRETTORE DEI LAVORI (dott. Ing. Giovanni Roma) <u>VISTO</u> IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo Vallarino)						

