

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in San Pan-
crazio Sal/no - n.2 fabbricati - alloggi n.6 - va-
ni convenzionali n.41.-

LEGGE 22/10/1971, n.865 art.68/B - can. "B" -

IMPRESA: Geom. MORELLI ANTONIO - Trepuzzi -

IMPORTO a base d'asta £. 66.010.000.=

IMPORTO complessivo dell'aumento

d'asta del 68% " 110.675.006.=

CONTRATTO in data 8/6/1976 n.5710 di rep. Registr.

a Brindisi il 9/6/1976 al n.6088 Mod.II°.

PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n°3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno ventu-
no del mese di Novembre in San Pancrazio Sal/no.

Premesso che con verbale 18/7/1975 vennero conse-
gnati i lavori summenzionati che dovevano essere
compiuti in 360 giorni consecutivi a decorrere dal-
la data sopracitata e perciò cessanti col giorno
11/7/76;

Con verbale di sospensione in data 21/7/1975 venne-
ro sospesi una prima volta e ripresi con verbale
in data 30/8/1976, e con verbale di sospensione in
data 24/1/1977 vennero sospesi una seconda volta e

ripresi con verbale in data 28/4/1977, rimanendo
sospesi in tutto per giorni 500 per cui la nuova
scadenza fu rinviata al giorno 23/11/1977.

Nelle more dell'approvazione di una perizia sup-
pletiva ai lavori di completamento delle sistema-
zioni esterne, oltre alla richiesta di integrazio-
ne per revisione prezzi.

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori
Gianluigi Migliaccio, alla presenza dell'Impresa
Geom. Morelli Antonio da Trepuzzi, dispone la so-
spensione dei lavori a decorrere da oggi, per le
ragioni sopracitate e di ciò ne redige il presente
verbale. =

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Visto: Il Direttore Tecnico I.A.C.P.

(Dott. Ing. Antonio Longo)

VISTO

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Bischetto)

