

61

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

•••••

IMPRESA : Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - LECCE -

Importo netto del ribasso del 9,27% £. 48.159.484

L'anno millenovecentosessantadue il giorno uno
del mese di agosto nel Cantiere dei lavori suddet-
ti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 12/4/1961:

VISTO l'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in giorni 360 consecutivi e conti-
nui il termine per l'ultimazione dei lavori
e quindi il 6 aprile 1962;

VISTO il verbale di proroga in data 26/3/1962:

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una perizia suppletiva per maggiore opere di fondazione e lavori di miglioramento alloggi.--

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi che verranno ripresi non appena sarà ap-
provata l'accennata perizia suppletiva.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da
osservare in merito alla sospensione che decorre
da oggi, rimanendo utili giorni sei.-

Del che si è redatto il presente verbale, che
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-
le parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Com. Cons. Ubaldo VALLARINO)

2