

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. CASA

Lavori di COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN FASANO- 2° sett.

CANTIERE N° 9768

PRATICA N° 26084

Impresa

CARPARELLI NICOLA DI FRANCESCO

1° STATO ^(a) **D'AVANZAMENTO** dei lavori eseguiti a tutto il 9/3/57 **19**



CONTRATTO in data 5/2/57 approvato Registrato a Brindisi

il 15/2/57 N° 1298 mod. 1-451189 vol I09

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	35.493.779,00	Data della consegna	5/2/57
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3=</u> per cento		34.428.966,00	Data dell'incominciamento dei lavori	5/2/57
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		1.064.813,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/1/58
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	38	Scavo di fondazioni in terra mc.	65,49	800,00	52.392,00	
2	41	Scavo di fondazioni in roccia calcarea "	143,99	1.800,00	259.181,00	
3	37	Scavo di sbancamento in terra "	16,18	600,00	9.708,00	
4	42	Scavo di sbancamento in roccia "	62,12	1.500,00	92.180,00	
5	47	Calcestruzzo a 200 Kg/mc. di cem. mc.	229,00	6.200,00	1.419.800,00	
6	68	Spalmata di malta e idrofugo mq.	171,60	450,00	77.220,00	
7	45	Muratura in tutto tufo mc.	68,38	4.500,00	307.710,00	
8	11	Muratura con la faccia vista in bolognini e fodera in tufo mc.	29,44	5.500,00	161.920,00	
9	49	Solai a struttura mista a copertura scantinati (come da perizia suppletiva)	152,09	3.500,00	532.315,00	
		Sommano i lavori a misura				2.912.426,00
		<u>B) LAVORI A FORFAIT</u>				
10	11	Capitolato Speciale d'Appalto Rustico: $0,07 \times 48\% \times 32.999.983 =$			1.108.799,40	1.108.799,40
		Sommano lavori a misura ed a forfait				4.021.225,40
		a dedurre ribasso d'asta del 3%				120.636,71
		restano nette				3.900.588,69
		(dicono si lire tremilioninovecentomilacinquecentocottantotto e 64/100)				
		Fasano 11/3/957				
		V/to				
		IL DIRETTORE TECNICO				
						
		V/to				
		IL PRESIDENTE				
		(Com.te Ubaldo Vallarino)				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		ing. Romeo Celli				