

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in CAROVIGNO

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1965

Impresa Pietro PUTIGNANO - NOCI (Bari)

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30 Settembre 1966

CONTRATTO in data 29.9.1965, n°4643 approvato registrato a Brindisi il 6.10.1965

al n°1897 Mod.I e atto aggiuntivo n°4768 del 9.7.1966 registrato a Brin-
disi il 12.7.1966 al n°1276 Mod.I -
data N.

Importo del progetto <u>di variante</u>	L.	<u>117.988.076.=</u>	Data della consegna	<u>9.10.1965</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,48</u> per cento	»	<u>112.702.210.=</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>9.10.1965</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	<u>16.129.334.=</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori	<u>3.10.1966</u>
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero <u>sospesi</u> a prorogati per	<u>55.45</u>
	» mag. lavori imprev. »	<u>6.249.334.=</u>	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>17.11.1966</u>
	» lavori ad economia »	<u>2.800.000.=</u>		
	» sorveglianza e dir. »	<u>7.080.000.=</u>	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.		<u>16.129.334.=</u>	» » meno	

a) d'avanzamento finale.

