

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA=CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi

quartierino Commenda-Ovest - cantiere 11251

Impresa Antonucci Alberto


1° **STATO** ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 22 maggio 19 **58**

CONTRATTO in data 24/3/1958 n.1695 approvato reg. a Brindisi 1°11/4/1958
al n.1650 mod. I vl.111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	248.000.000	Data della consegna	28/4/58
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,63</u> per cento		205.600.740	Data dell'incominciamento dei lavori	28/4/58
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		27.800.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23/4/59
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
2	37	Scavo di sbancamento mc.	707 68	600 =	424.608 =	
2	38	" " fondaz. "	1.027 51	800 =	822.008 =	
3	90	Calcestruzzo a Kg.150 "	522 02	5700 =	2.975.514 =	
4	46	" " " 300 "	177 16	10000 =	1.771.600 =	
5	48	Ferro omogeneo Kg.	8.000 =	130 =	1.040.000 =	
6	45	Muratura tutto tufo mc.	23 06	4500 =	103.770 =	
7	72	Vespajo "	77 28	900 =	69.552 =	
8	87	Pavimento in battuto mq.	268 02	650 =	174.213 =	
		sommato lavori a misura				7.381.265 =
		B) LAVORI A FORFAIT				
9		Rustico: 15%x48%x187.600.000				13.507.200 =
		C) MATERIALI IN PROVVISTA				
10	9	Sabbia mc.	80 =	880 =	70.400 =	
11	11	Calce spenta "	80 =	5000 =	400.000 =	
12	13	Pietrisco calcareo "	100 =	1500 =	150.000 =	
13	17	Conci di tufo n.	6.000 =	50 =	300.000 =	
14	18	Cemento qli	300 =	1500 =	450.000 =	
15	19	Laterizi per solai mq.	1.000 =	1000 =	1.000.000 =	
16	20	Ferro tondo per c.a. Kg.	30.000 =	125 =	3.750.000 =	
17	26	Carpato mc.	100 =	5000 =	500.000 =	
		sommato			6.620.400 =	
		0,50x6/620.400				3.310.200 =
		sommato lavori a misura, forfait, e provviste				24.198.665 =
		a dedurre il ribasso del 6,63%				1.604.371 =
		restano				22.594.293 =
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Franco CELLIE)				
		Visto:  IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto:  IL PRESIDENTE (Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)				