

28

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Case per Lavoratori in FASANO

- Cantiere 15633 - II Lette - Sistemazione esterna
e attrezzatura area -
- Importo netto contratto principale L.60.137.878.=
- Importo netto contratto estensivo.. " 12.741.400.=

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di sistemazione esterna
e attrezzatura area di n°2 palazzine in FASANO per
n°30 alloggi - vani contabili 148,5 -

APPROVAZIONE: la perizia risulta approvata dall'Ono-
revole Gestione INA-CASA con nota 75/AG del 20 Set-
tembre 1960.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa CAR-
PARELLI Nicola con contratto estensivo del 29.9.1960
n°3334 registrato a Brindisi il 15.10.1960 al n.678
Mod.I - con il ribasso del 3,50% e quindi per l'im-
porto netto di L.12.741.400.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Olin-
do ANGELINI.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero

consegnati all'Impresa con verbale del 7.11.1960;
poichè l'Art.7 del Contratto estensivo di Appalto
fissa in giorni 90 naturali consecutivi il tempo
utile per la loro ultimazione, così la scadenza de
veva venire il 4.2.1960. In effetti i lavori venne
ro ultimati in tempo utile come risulta da regolare
verbale di ultimazione.

IMPORTO DELLA SOMMA NETTA AUTORIZZATA:

a) con contratto estensivoL.12.741.400.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Im
presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal
personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati
presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n°6461/3
con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto fina
le al netto del ribasso d'asta del 3,50% ammonta a
L.10.878.283,27

da cui deducendo l'ammontare degli
acconti corrisposti dell'Impresa:

n.1 23.12.1960 L. 4.800.000.=

n.2 19.1.1961 " 3.490.000.=

n.3 26.8.1961 " 1.440.000.=

Somma detrazioni L. 9.730.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa" 1.148.283,27

Detto conto finale è stato regolarmente firmato
dall'Impresa senza alcuna riserva.*

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione
temporanea o permanente di aree, non si è proceduto
alla richiesta pubblicazione come prescritte dal
l'Art. 93 del Regolamento 25.5.1865, n. 350 relativa
agli avvisi di cui all'Art. 360 della Legge sui LL.PP.


LIBERTA* DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestra e comunque
impeditivi al pagamento da effettuarsi.

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature,
impianto fognante, ecc.=

Brindisi, li 26.8.1961

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olinde ANGELINI)



V i s t o:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

