

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 4° LOTTO CASE POPOLARI IN CEGLIE
MESSAPICO PER LA ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE.

Legge 9/8/1954, n. 640-Esercizio 1957/58

Impresa: Geom. Giuseppe Elia

Contratto n. 1451 del 18/7/1957

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

PROGETTO: Il progetto in data Aprile 1957 venne redatto dal-
Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell' I.A.C.P. di
Brindisi e giusta il progetto stesso preventivata la se-
guente spesa:

1) A base d'asta L. 19.200.000

2) A disposizione dell'Amministrazione

a) per lavori in economia L. 220.000

b) per progetto, direzione e

sorveglianza L. 580.000

sommato L. 800.000

Complessivamente L. 20.000.000

Il progetto fu approvato con nota ministeriale n. 16175/20913/1
Div. XVI ter del 14/12/1957.

ASSUNTORE DEI LAVORI: Nell'esperimento d'asta rimase deli-
beratario il sig. Elia geom. Giuseppe che offrì il ribasso del

3,50°/°.

CONTRATTO: Il contratto venne stipulato in data 18/7/1957 col n.1451 di repertorio in Brindisi presso la Sede dello Istituto Autonomo Case Popolari e venne approvato con D.M. n.16175/20913/1 Div.XVI ter in data 14 dicembre 1957 e registrato presso la Corte dei Conti il 1° febbraio 1958 reg. 2 LL.PP. foglio 241 inviato all'I.A.C.P. di Brindisi con nota n.2663 Div.XVI ter dell'8/2/1958 pervenuto in data 18/2/1958 n.2465 e registrato a Brindisi il 21/2/1958 al n.1300 mod.I vol.111.

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale in base alla applicazione del ribasso d'asta del 3,50°/° sulla somma di L.19.200.000 e' risultato di nette L.18.528.000.=

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI. La spesa autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto:

- per il contratto principale L. 18.528.000.=

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori vennero diretti dal sottoscritto dott.Ing.Giuseppe Rodio.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori furono consegnati con verbale del 14/8/1957 senza riserve da parte dell'Impresa.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE IN CASO DI RITARDO. Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dallo art.13 del Capitolato Speciale d'appalto mesi Dieci a partire dalla data del verbale di consegna.=

Il tempo utile doveva scadere quindi il 15/2/1958.

Dall' art.14 dello stesso Capitolato era stabilita la penale di L. 5.000 per ogni giorno di ritardo.»

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L' ultimazione dei lavori e' avvenuta il giorno 30 febbraio 1958 come fu accertato con regolare verbale di ultimazione e quindi con giorni quindici di ritardo sui termini contrattuali.

STATO FINALE: Lo stato finale importa complessivamente nette

L. 18.486.554,75

da cui sono state dedotte per eg.

15 di penale L. 75.000

per i certificati di acconto

già emessi " 15.580.000

sommano deduzioni L. 15.655.000

secondo il detto stato finale resta quindi

il credito netto dell' Impresa in L. 2.831.554,75

RISERVE DELL' IMPRESA: L' Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI. L' Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n. 11587/3 con decorrenza continuativa.

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO: In base all' art.15 del Capitolato Speciale il collaudo dovrà avvenire entro il terzo trimestre dalla data di ultimazione e quindi il 30 marzo 1959.

AVVISI AD OPPONEUM: Non essendo occorse occupazioni permanenti o temporanee, ne' danneggiamenti di stabiliz interessanti privati, perche' i lavori stessi si svilupparono unicamente su aree di proprieta' dell 'Amministrazione, si e' ritenuto potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall 'art. 360 della Legge sui Lavori Pubblici. =

LIBERTA' DI CREDITO: Come risulta dal relativo certificato in data 2 febbraio 1959 all 'Ufficio non risultano notificati atti impeditivi al libero pagamento del credito spettante all 'Impresa. =

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI: L 'Impresa ha eseguito tutti i lavori previsti in progetto senza incontrare alcuna difficoltà conducendoli con ogni cura ed a perfetta regola di arte, peraltro, uniformandosi agli ordini impartiti dalla Direzione dei lavori. =

Ceglie Messapico, 21 febbraio 1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe RODIO)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Giovanni ROMA, the Director of the IACP Technical Office.