

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione abitazioni in San Vito Dei #
Normanni (Brindisi) Legge 22.10.1971 n°865 Art.55
Canale "C".-

Contratto n°5655 di Rep. in data 30.5.1975 registra-
to a Brindisi il 30.6.1975 al n°502 Mod.2.-

Impresa geom. Gaetano Corvetto da Brindisi.-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Progetto del 22.6.1974 per l'ammontare di lire
62.790.000,= redatto dall'Istituto Autonomo Case
Popolari Brindisi, approvato con delibera n°2270.-

Somme autorizzate:

per lavori a misura L.9.475.000,=

per lavori a forfait L. 53.315.000,=

Sommano L. 62.790.000,=

aumento d'asta del 50% L. 31.395.000,=

Sommano L. 94.185.000,=

meno lo 0,20% per fidejussione 188.370,=

In totale restano L. 93.996.630,=

- Aggiudicazione dei lavori: A seguito di gara di
appalto esperita presso questo Istituto in data
22.10.1974 i lavori vennero appaltati all'Impresa
geom. Gaetano Corvetto da Brindisi, che offrì lo
aumento del 50,00%.-

- Consegna dei lavori: I lavori vennero consegnati in data 6.2.1975, come risulta dal verbale in pari data.-

- Sospensione dei lavori; I lavori sono stati sospesi con verbale del 25.II.975 e ripresi con verbale del 10.2.976 e successivamente sospesi con verbale del 25.976² e ripresi con verbale del 26.5.976.-

- Termine di ultimazione dei lavori: A termine dello art.31 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro 360 giorni dalla data di consegna e quindi entro 1.2.1976. Per effetto delle sospensione dei lavori il detto termine è stato prorogato al giorno 16.7.1976.-

- Ultimazione dei lavori: E' stata accertata il giorno 15.7.1976 e quindi in tempo utile.-

- Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione Lavori.-

- Assicurazione operai: L'impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n°18206 a carattere continuativo.-

- Avvisi ad opponendum: Non sono stati richiesti e ad essa tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.360 della legge sui LL.PP. 20 marzo 1865 n°2248.-

- Stato finale: Redatto in data 10 luglio 1976 dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni é di L.93.996.401,= da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti in n° di sei rate " 88.820.000,=

resta il credito liquido dell'impresa 5.176.401,= (diconsi lire cinquemilionicesettantaseimilaquattrocentuno), accettate dall'Impresa senza riserve.

- Cessione di credito: Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, come da dichiarazione di questo Istituto allegata agli atti.

-Raffronto fra le somme autorizzate e quelle spese.-

importo contrattuale	L. 93.996.630,=
somme spese	" <u>93.996.401,=</u>
Somma residua	L. <u>529,=</u>

-Termine contrattuale per il collaudo: La visita per il rilascio del collaudo e del certificato di regolare esecuzione a termine di quanto prescritto all'art.32 del contratto dovrà avvenire entro il giorno 15.7.1977.-

+Direttore dei lavori: Dr.Ing.Mario Ciccarese iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Brindisi al n°182.-

-Adempimenti dell'Impresa agli obblighi assicurativi: L'impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL, dell'INAM, dell'INPS e della Cassa Edile, come risulta dalle dichiarazioni degli enti allegati agli atti, pertanto deve intendersi in regola nei confronti dei pedesimi, come da dichiarazione agli atti rilasciata da questo Istituto ai sensi della circolare del Ministero dei LL.PP. Ispettorato Contratti n°1498 in data 15.2.1952.*

Brindisi li,

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Mario Ciccarese)

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)