

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la elim
nazione delle abitazioni malsane in Brindisi - Quar
tiere C.E.P. - Lotto 6/B -

Legge 9.8.1954 n°640 - Esercizio 1957/58

Impresa: Ing.Giovanni PATI - Brindisi -

Importo contrattuale L. 65.668.750.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventisei
del mese di Ottobre in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO
e alla presenza dell'Impresa Ing.Giovanni PATI, ha
proceduto alla prova di carico dei solai costruiti
dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano soggiorno appartamento a
sinistra della seconda scala da sinistra della pa-
lazzina grande a quattro scale (fabbricato 4 Scala
B).=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
ml.3,62 e larga m.1,00;

H = 21,00 cm; h = 19,5 cm.; interasse cm.25; Armatura: 1Ø8 per travette + 1Ø10 moncone per lato.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $ml.1,00 \times 3,62 \times 2,50 = kg.905.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con un numero di 36 sacchetti di cemento del peso di kg.50 ciascuno e quindi per un peso complessivo di kg.1800

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

26.10.1960 Ore 9,20 a) lettura del solaio scarico
..... mm. 0,00

" " 10,00 b) lettura solaio totalmente
carico..... mm. 0,25

" " 16,10 c) lettura del solaio prima
dello scarico.... mm. 0,35

" " 16,40 d) lettura del solaio dopo
lo scarico..... mm. 0,01

Freccia totale..... mm.0,35

Freccia permanente.... mm. 0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA
[Firma]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)
[Firma]