

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5.8.1978 n.457 art.41

P.I.003/76/1

Lavori di costruzione di case popolari in Ceglie Messapico Via Fedele
Grande - Fabbricata. n.3 e 11 - Alloggi n.41 vani convenz. 196,07

Impresa EDI. CO. M. s.r.l. - B A R I -

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 14 LUG. 1980 19

CONTRATTO in data 2/5/1980 n. 5944 REGISTRATO in corso di registrazione

Importo del progetto a base d'asta	L.	853.100.000.=	Data della consegna	11/3/80
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,50</u> per cento + <u>0,20</u>	L.		Data dell'incominciamento dei lavori	11/3/80
per fidejussione	L.	795.942.300.=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6/9/81
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	49
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	25/10/81
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
	» » »			
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	6/a	Scavo sbancamento mc.	250.=	6.360.=	1.590.000.=	
2	10/c	Scavo sez.ristretta "	30.=	9.440.=	283.200.=	
3	13/b	Scavo roccia sez.ristretta "	140.=	38.150.=	5.341.000.=	
4	62	Cls fondaz. 150 mc.	230.=	31.850.=	7.325.500.=	
5	60	Cls fondaz. 250 "	150.=	66.800.=	10.020.000.=	
6	64	Ferro per c.a. Kg.	12.000.=	850.=	10.200.000.=	
Sommano i lavori a misura					£.	34.759.700.=
B) LAVORI A FORPAIT						
7	6d.a.	- STRUTTURE PORTANTI				
100% x 35% x 753.000.000=					£.	263.550.000.=
T O T A L E :					£.	298.309.700.=
A detrarre il ribasso d'asta del						
6,50% + 0,20 per fidejussione					"	19.986.749.=
RESTANO NETTE :					£.	278.322.951.=
Il Direttore Dei Lavori (Dott. Ing. Antonio LONGO) 						