

6

1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OST 4N1

Lavori di costruzione di Case Popolari in FASANO
Lotti ^{21° 22° 23°} 9°-10°-11° - Legge 26.10.1960 n°1327 - Eser-
cizio 1960/61 -

IMPRESA: SEMERARO Dante nato a Martina Franca il
10.1.1904 -

Importo a base d'asta.....L. ^{113.000.000.-} 73.600.000.=

Importo netto del ribasso 9,55%....." ^{106.333.000.-} 66.571.200.=

Importo netto perizia suppletiva

^{10.7.63 9824} approvata con nota 14.6.63 n°10135 L. ^{7.108.500.-} 7.024.500.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno venti
^{sette} nel del mese di ^{agosto} Giugno in BRINDISI:

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SEMERARO Dante;

VISTO il contratto n° ⁴⁰²⁰ 4019 del 7.5.1962 reg. a Brin-
disi il 23.5.1962 al n° ¹⁸⁷⁶ 1875 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.5.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data ^{28.} 21.1.1963;

VISTO il verbale di sospensione in data ²² 19.5.1963;

VISTO la nota n° ⁹⁸²⁴ 10135 del ^{10.7.} 14.6.1963 che approva
la suddetta perizia nell'importo netto di

7.108.500.=
L.7.024.500.=;

4233
VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4225 del 24
Giugno 1963 reg.a Brindisi il 24.6.1963 al
n°1803 Mod.I.=

Ha convenuto che i lavori si possono riprendere
considerando che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori medesimi. =

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osserva
re in merito alla ripresa dei lavori, che si inten
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni ^{quarantasei} settantatre e quindi l'ultimazione
definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 12 ott -
6. Set
tembre 1963. =

Del che si è redatto il presente verbale che, pre
via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)