

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in

S.VITO DEI NORMANNI = Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1965 =

Impresa PIETRO PURIGNANO = NOCI (Bari) =

^{4°}
STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 gennaio 19 67

CONTRATTO in data 29/9/1965 N° 4644 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 6 ottobre

1965 al n° 1898 Mod; I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

88.000.000.=

Data della consegna

9/10/1965

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 3,20 per cento

85.184.000.=

Data dell'incominciamento
dei lavori

9/10/1965

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

18.000.000.=

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori

3/10/1965

Per espropriazione L.

I lavori rimasero sospesi ~~per~~
~~XXXXX~~ per

gg. 256

» mag. lavori impreved. »

11.000.000.=

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

16/6/1967

» lavori ad economia »

1.720.000.=

» sorveglianza e dir. »

5.280.000.=

Giorni impiegati in più

TOTALE somma impegnata L.

18.000.000.=

, , , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	1	Scavo di terra mc.	246,05	1.200=	295.260.==	
2	7	Scavo di roccia "	109,86	4.200=	461.412.==	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 "	355,91	8.500=	3.025.235.==	
		SOMMANO LAVORI A MISURA				3.781.907.==
		B) - LAVORI A FORFAIT				
4	11	CSA - Rustico : mc.10.335x48%	mc.4.960,80	6.350=	31.501.080.==	
5	"	- Tramezzi e intonaci mc. 4.770x 8%	" 381,60	6.350=	2.423.160.==	
6	"	- Pavimenti mc. 7.950x10%	" 795.==	6.350.=	5.048.250.==	
7	"	- Impianti mc. 4.770x 9%	" 429,30	6.350=	2.726.055.==	
8	"	- Infissi mc. 1.590x12%	" 190,80	6.350=	1.211.580.==	
		SOMMANO LAVORI A FORFAIT				42.910.125.==
		TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT				£. 46.692.032.==
		a dedurre il ribasso d'asta del 3:20%				1.494.145,02
		RESTANO NETTE				£. 45.197.886,98
						=====
						IL DIRETTORE DEI LAVORI
						(Dott.Ing. Giovanni ROMA)
						V I S T O :
						IL PRESIDENTE
						(Gr.Uff.Com/te U.G.VALLARINO)

