

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Opere di edilizia : Legge 2.7.1949 n° 408

Provincia di ^B Brindisi

Comune di Brindisi

LAVORI: di costruzione di case popolari in Brindisi quartiere C.E.P. - 7° Lotto, coi benefici della legge 2.7.1949 n° 408 eseguito dall'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro "Ravenna", per contratto d'appalto n° 1802 del 16 Luglio 1958 registrato a Brindisi il 1° Agosto 1958 al n° 164 - Mod. I - N°4 palazzine - 62 alloggi - 332 vani.--

è VERBALE DI VISITA - RELAZIONE

E CERTIFICATO DI COLLAUDO =

D M I S S I S

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE LAVORI PRINCIPALI =

I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale dell'11.7.59; poichè l'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi quattordici il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire il giorno 30.8.1960.--

In data 10.8.1960, con relativo verbale, i lavori furono sospesi in attesa della sistemazione Comunale della zona.--

Con verbale del 19.10.1960 i lavori furono rego-

larmente ripresi e poichè rimanevano disponibili
giorni tredici, la nuova scadenza venne fissata per
il giorno 31 ottobre 1960.-

I lavori principali furono, in effetti, ultimati
in data 31 ottobre 1960 e quindi in tempo utile co-
me risulta da regolare verbale di ultimazione.-

O M I S S I S

RISULTATI DELLA VISITA - Colla scorta del progetto
e dei documenti contabili, il sottoscritto Collau-
datore, cogli altri intervenuti alla visita, ha per-
corso tutta la zona dei lavori, per un esame genera-
le dei lavori stessi ed ha proceduto agli accerta-
menti di cui appresso:

O M I S S I S

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Ciò premesso:

Considerato l'intero svolgimento del
l'appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta:

a) che i lavori vennero eseguiti secondo il proget-
to;

O M I S S I S

i) che l'Impresa ha ottemperato in modo notevole a
tutti gli obblighi derivanti dal contratto e da-
gli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei
lavori durante il corso di essi;

l) che l'opera fu diretta con la necessaria e dovuta

diligenza da parte del personale addetto alla direzione dei lavori;

m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.--

RITENUTO:

n) che, per quanto è stato possibile verificare, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensioni, categoria, e numero alle annotazioni riportate nei registri di contabilità e riassunte nello stato finale; dei quali documenti il sottoscritto Collaudatore ha eseguito la verifica tecnico contabile;

o) che, come è stato precedentemente specificato, e salvo eccezioni suddette, i lavori sono stati eseguiti a buona regola d'arte, ed in ottemperanza agli ordini ed alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti in base a contratto n° 1802 stipulato il 16 luglio 1958 registrato a Brindisi il 1.8.1958 al n° 164 Mod. I Vol. 112 e suppletivi con atti aggiuntivi n° 2282 del 6.6.1960 reg. a Brindisi il 21.6.1960 al n° 2251 Vol. 115 Mod. I e n° 3699 del 23.10.61 reg. a Brindisi il 4.9.1961 al

n° 370 Mod. I, sono collaudabili come in effetti
col presente atto

C O L L A U D A

O M I S S I S

1 Maggio 1962

PER L'IMPRESA

F.to Geom. Marcello Zanotti

PER L'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

F.to Dott.Ing. Giovanni Roma

F.to Geom. Giovanni Guadalupi

PER L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE

F.to Dott. Ing. Erminio Elia

L'INGEGNERE COLLAUDATORE

F.to Dott.Ing.Porf.Edoardo Orabona



Per copia conforme

Brindisi, li 9 LUG. 1966

(Cont. Avv. Vincenzo Palma)
Vincenzo Palma