

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento di n°8 palazzine di Case
per lavoratori in Brindisi-Commenda Vest-Cant.11251

Impresa: SERAFINI Giovanni - L e c c e -

Importo lordo approvato L.41.101.071

Importo contrattuale con l'aumento 1350/00 46.649.716

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno quattro del
mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott.Ing.Franco Cellie, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.2278 del 10.5.1960 registrato
a Brindisi il 18.5.1960 al n°2037 - Mod.I -
Vol. 115;

VISTO il verbale di consegna in data 10.5.1960;

CONSIDERATO che non si può procedere alla esecuzione
dei lavori di sistemazione esterna poichè non sono
ancora stati costruiti i tronchi idrico e fognante
di Via Irpinia;

ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno
ripresi non appena saranno stati costruiti i suddet
ti tronchi;

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimandando ancora utili giorni trentotto.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Franco CELLIE)

Serafini Giovanni - Dott. Ing. Franco Cellie

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. Ubaldo G. VALLARINO)

