

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di rifacimento reti fognanti esterne al 3° e 4° Lotto Via Marsica e
9°, 10° Lotto Via Sicilia in BRINDISI,=

Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO = BRINDISI =

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 6 maggio 19 68

CONTRATTO in data 20/10/1967 N° 5122 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il 23/10/1967
al n° 2226 Mod.I.=

data N.

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		3.240.000.==	Data della consegna . . .	7/11/1967
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,60</u> per cento . . . L.		2.993.760.==	Data dell'incominciamento dei lavori	7/11/1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.		450.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	6/ 5/1968
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprevis. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »	450.000.==	Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » meno . . .	
TOTALE somma impegnata L.		450.000.==		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Svellimento di pietrini mq.	329,65	200=	65.930.==	
2	2	Demolizione di massetto "	329,65	400=	131.860.==	
3	19	Scavo ristretto terra mc.	158,82	1.350=	214.407.==	
4	45	Tubi Ø 150 eternit ml.	635,30	1.350=	857.655.==	
5	71	Costruzione di pozzetti N°	36	12.000=	432.000.==	
6	70	Ampliamento di pozzetti "	30	9.000=	270.000.==	
7	28	Massetto in cls.a 200 mq.	329,65	500=	164.825.==	
8	30	Pavimento in pietrini "	329,65	1.200=	395.580.==	
9	NP1	Scavo ristretto roccia mc.	167,04	4.200=	701.568.==	
		Sommano			3.233.825.==	
		a dedurre il ribasso d'asta del 7,60%.			245.770,70	
		RESTANO NETTE			L. 2.988.054,30	
		a dedurre l'importo dei certificati emessi				
		n° 1 del 9/12/1967.....			L. 1.470.000.==	
		" 2 " 29/ 1/1968.....			" 450.000.==	
		" 3 " 14/ 2/1969.....			" 750.000.==	
		Sommano acconti			L. 2.670.000.==	
		RESTA IL CREDITO ALL'IMPRESA			L. 318.054,30	
		BRINDISI, 19/2/1969.=				
		L'IMPRESA				
		(Geom. Giuseppe PILIEGO)				
		<i>Giuseppe Piliego</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>Giovanni Roma</i>				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)				
		<i>U. G. Vallarino</i>				
						