

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione del I° e 2° lotto di case popolari in Francavilla Fontana-Via Tredicina-Esercizio 1951/52.

Impresa Ing. Luigi Maggi.

Contratto n. 1001 in data 20/6/1955 reg. a Brindisi il

9/7/1955 al n. 39 mod. I vol. IO6

= = = = =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno dodici del mese di aprile in Francavilla Fontana. =

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore, ha preceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice. =

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del primo piano, lato scale, appartamento centrale del lato destro. =

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m. 4,30; H = cm. 20; h = cm. 18; b = cm. 50
s = cm. 5

Armatura dei travetti 2 Ø 6; Armatura delle nervature fra i travetti = 1 Ø 12 sagomate più 1 Ø 10

diritto più monconi.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,30 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq.il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.4,30x1,00x250 = Kg.1075.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con
n.26 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del
peso medio di Kg.45 = Kg.1170.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura del solaio scarico mm.0,00

b) " " " ~~"~~ **totalmente**

Scarico mm. 0,50

c) lettera dopo lo scarico	mm.0,00
----------------------------	---------

Freccia totale . mm.0,50

" elastica " 0,50

" permanente " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sott oscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI