

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 1° e 2° Lotto Case Popola
ri per Pescatori in Ostuni - Villanova -

Legge 9.8.1954, n°640 - Esercizio 1957/58 -

Impresa: SEMERARO Vito - Ostuni -

Importo a base d'asta L.19.200.000

" al netto del ribasso del 10,05%" 17.270.400

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di due fab
bricati di Case Popolari in Ostuni-Villanova-per pe
scatori.

DATA E IMPORTO DEL PROGETTO: Progetto redatto in da
ta Marzo 1958 dall'Ing. Giovanni ROMA, Direttore Tec
nico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi dell'importo complessi
vo definitivo di L.20.000.000,= di cui:

a) per lavori a base d'asta L.19.200.000

b) a disposizione dell'Amministrazione

(comprendenti L.230.000 per allacci

acqua, luce e fognatura, L.570.000,=

per spese generali)

L. 800.000

Totale Lire

L.20.000.000
=====

APPROVAZIONE: Il progetto principale risulta approvato con Decreto Ministeriale n°10199/1 Div.16^a Ter del 9.12.1959 reg. alla Corte dei Conti il 13.11.1960 Reg.2 LL.PP. fg.257 -

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa SE MERARO Vito con contratto n.2016 del 15 Aprile 1959 registrato a Brindisi il 10.2.1960 al n.1366 Mod.I-Vol.115 con il ribasso del 10,05%.=

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa con verbale del 14 Settembre 1959 e poichè l'Art.13 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in mesi dieci il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva avvenire il 13.7.1960.=

In data 13.7.1960, venne redatto il verbale di ultimazione dei lavori e quindi in tempo utile sui termini contrattuali.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

- con contratto principale al netto del ribasso
del 10,05% L.17.270.400,00

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ebbe sempre ad ottemperare agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavo

ri.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi mediante polizza n°6074/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE DELL'IMPRESA: Il conto finale dell'Impresa ammonta al netto del ribasso d'asta del 10,05%
a Lire L. 17.267.642,76

da cui deducendo gli acconti corrisposti con i certificati:

N°1 10.2.1960 L. 6.350.000

N°2 30.5.1960 " 5.700.000

N°3 17.8.1960 " 2.150.000

N°4 19.1.1961 " 1.250.000

sommano certificati L. 15.450.000,==

Resta il credito netto all'Impresa L. 1.817.642,76

(diconsi lire unmilioneottocentodiciassettemilaseicentoquarantadue e 76/100).=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea e permanente di aree o stabili, ecc. non si è proceduto ad avanzare la richiesta prevista dall'Art.93 del Regolamento 25.5.1895, relativa agli avvisi di cui all'Art.360 della Legge sui LL.PP.

EPOCA DI COLLAUDO: A termini dell'Art.15 del Capito

lato Speciale di Appalto il collaudo dovrà aver luogo entro il 3° trimestre della data di ultimazione dei lavori e cioè entro il 13 Luglio 1960.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono: scavi, murature, solai, coperture, intonaci, massetti, pavimenti, scale, infissi, verniciatura e tinteggiatura, impianti idrico-sanitario ed elettrico, sistemazioni esterne.=

BRINDISI, li 20.1.1961

IL DIRETTORE DEI LAVORI.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

