

10

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione case per lavoratori in Cister-
nino-cent. 7083

Impresa: Ing. Giovanni Seracino fu Michele supplente
dell'Impresa Schiavone Senuolo fu Luca (de-
ceduto)

Importo contratto al lordo L. 19.902.925

 " " al netto del

ribasso d'asta del 0,60% L. 19.781.507

= = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno Ven-
tinove del mese di gennaio nel cantiere dei lavori
suddetti.

VISTO il contratto in dat a 3/10/1953 n. 856 reg. a Brin-

disi il 14/10/1953 al n. 487 mod. I vol. 103;

VISTO il verbale di consegna in data 13/10/1953;

VISTO l'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto che

stabilisce il termine per l'altimazione dei

lavori in giorni trecentosessanta naturali e

consecutivi a partire dal verbale di consegna

e quindi in data 13/10/1954;

VISTO il verbale di proroga in data 4/10/1954 che
fissa il nuovo termine di scadenza per il gior-
no 2/12/1954;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 10/12/1954
che a norma dell'art.10 del Capitolato Specia-
le d'Appalto, dichiara l'Impresa Schiavone Sa-
muele in mora a far data dal giorno 3/12/1954;

VISTO l'ordine di servizio n.2 in data 13/12/1954
che, a seguito del decesso del titolare della
Impresa Schiavone Samuele, ordina all'Impresa Ing.
Giovanni Saracino, supplente, la prosecuzione dei
lavori;

Il sottoscritto Direttore dei lavori, Ing. Giovanni
Roma ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa
ad una ricognizione dei lavori medesimi constatando-
ne la loro ultimazione in data odierna e quindi con
giorni 58 di ritardo.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Saracino

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE



[Signature]
(Ubaldo VALLARINO)