

7

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case Per Lavoratori in

MESAGNE - Cantiere 17657.-

IMPRESA: Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI - BECCE -

Importo a base d'asta L. 53.080.000. =

Importo al netto del ribasso d'asta

del 9,27% " 48.159.484. =

Importo netto perizia suppletiva " 4.920.516. =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre, il giorno ventu
no del mese dei Marzo nel Cantiere dei lavori suddet
ti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Ing. Stanislao
DE LUCA ANDRIOLI;

VISTO il contratto n° 3629 del 29.3.1961 registrato

a Brindisi il 12.4.1961 al n. 1935 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 12.4.1961;

VISTO il verbale di proroga in data 26.3.1962;

VISTO il verbale di sospensione in data 1.8.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 1.8.1962;

VIS

VISTO la nota n°25449/PS del 2.3.1963 che approvava
la suddetta perizia suppletiva per l'importo
netto di L.4.920.516;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4178 del 12 Mar
zo 1963 registrato a Brindisi il 20 Marzo 1963
al n°1249 Mod.I.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenu
to che i lavori si possono riprendere considerando
che sono venute a cessare le cause che determinano
ne la sospensione dei lavori medesimi.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi
bili giorni sei e quindi l'ultimazione dei lavori
dovrà avvenire il giorno 26.3.1963.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

AL PRESIDENTE

(Comm. Cons. Ubaldo G. VALLARINO)

