

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di post-collaudò alle Palazzine INA-CASA in
BRINDISI - Via Pace Brindisina - CANT.12188/L.=

IMPRESA: Geom.Cesario PERUGINO = BRINDISI =

IMPORTO lavori a base d'asta L. 2.776.500.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PERIZIA DI PROGETTO: In data 19/9/1964 per l'ammonta-
re di L.10.610.120.= di cui L.9.916.000.= per lavori
e L.694.120.= per spese generali, redatto dall'Uffi-
cio Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popola-
ri della Provincia di Brindisi ed approvata con delib-
bera N.216 del 14/10/1966 del Consiglio di Amministra-
zione della Gestione Case per Lavoratori per l'import-
to ridotto di L.2.998.621.= di cui L.2.776.500.= per
lavori; L.222.120.= per compensi alla Stazione Appal-
tante e L.495.437.= per lavori di manutenzione straor-
dinaria, come risulta dalla nota della GESCAL Prot.
III/2 pc n.27694 del 17/11/1966.=

SOMME AUTORIZZATE:

- per lavori post-collaudò L. 2.776.500

CONTRATTO: In data 31/1/1967 N.4808 registrato a Brin

disi il 9/2/1967 al N.255 Mod.I con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati all'Impresa Geom. Cesario PERUGINO per l'importo di L.2.607.134.= al netto del ribasso d'asta del 6,10%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 10/4/1967 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro il 9/2/1968.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 21/12/1967 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni della Direzione Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.16413/3 con decorrenza continuativa.=

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 14/1/1971, firmato dall'Impresa senza riserve, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di nette Lire 2.606.822,13.=

Poichè sono stati già pagati N.2 acconti per complessive L.2.200.000.= il credito dell'Impresa resta in L.406.822,13 (Lire Quattrocentoseimilaottocentoventi=

due e 13/100.=====).=

TUTTO CIO' PREMESSO:

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 25/1/1971;

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto, con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione Lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25/5/1895, N.350, e che i prezzi adottati sono quelli di contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti ;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che da parte della stessa non risultano inserite riserve di alcun genere;

C E R T I F I C A

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto finale in L.2.606.822.= l'importo netto dei lavori e poichè all'Impresa sono state già pagate in acconto L. 2.200.000.=

D I C H I A R A

pagabile all'Impresa Geom.Cesario PERUGINO di Brindisi la somma di L.406.822.= (diconsi Lire quattrocentosei=milaottocentoventidue) a saldo di ogni suo avere per la esecuzione dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.=

BRINDISI, Li 3/2/1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Geom.Cesario PERUGINO)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

