

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di continuazione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA
FONTANA - P.I. n° 008/142/1 - Legge n° 67/88, 6° Biennio - 2ª Tranche.

Impresa STEFY S.r.l. di BRINDISI

5° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 OTTOBRE 1996


CONTRATTO in data 14/09/94 n. 6193 REGISTRATO in Brindisi il 20/09/94
al n° 1819, Mod. I. =

Importo del progetto a base d'asta	L	1'142'208'000=	Data della consegna	18/07/94
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,51</u> per cento	L	1'096'423'820=	Data dell'incominciamento dei lavori	
	L		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/09/95
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L		I lavori rimasero sospesi per gg.	=
del quale impegnato	Per espropriazione	L	I lavori rimasero prorogati per gg.	=
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è (1).	28/02/97
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più (122/96)	406
	» sorveglianza e dir.		Giorni impiegati in meno	
	»			
TOTALE somma impegnata	L			

a) d'avanzamento finale.

(1) = Ordine di Servizio del D.L. del 18/10/96.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		= LAVORI A FORFAIT =				
1	6.1 DA	Per opere in fondazione - 10%: $100\% \times 10\% \times \$ 1'148'208'000=$		\$	114'820'800=	
2	6.2 DA	Per strutture in elevazione - 30%: $100\% \times 30\% \times \$ 1'148'208'000=$		"	344'462'400=	
3	6.3 DA	Per murature di tamponage - 7%: $100\% \times 7\% \times \$ 1'148'208'000=$		"	80'374'560=	
4	6.4 DA	Per tramezzi - 3%: $100\% \times 3\% \times \$ 1'148'208'000=$		"	34'446'240=	
5	6.6 DA	Per intonaci esterni - 6%: $100\% \times 6\% \times \$ 1'148'208'000=$		"	68'892'480=	
6	6.8 DA	Per infissi - 8%: $80\% \times 8\% \times \$ 1'148'208'000=$		"	73'485'312=	
7	6.7 DA	Schemature imp. idrico-sanit. - 2%: $100\% \times 2\% \times \$ 1'148'208'000=$		"	22'964'160=	
8	6.12 DA	Imp. elettrico, citofono, telef.-TV - 2%: $70\% \times 2\% \times \$ 1'148'208'000=$		"	16'074'912=	
9	6.7 DA	Intonaci interni - 7%: $40\% \times 7\% \times \$ 1'148'208'000=$		"	32'149'824=	
		SOMMANO I LAVORI ESEGUITI =		\$	787'670'688=	
		A DETRARRE: il ribando d'anta del 4,51% =		"	35'523'948=	
		RESTANO NETTE =		\$	752'146'740=	



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

N. d'ord.	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		Ritiro e trasporto di materiali per la costruzione di una casa di abitazione in via ... Per la fornitura e posa in opera di mattoni, tegole, ecc. ... Cassa di legno per il trasporto dei materiali ... Importo totale ... Firma del Cliente: <i>[Firma]</i> 28 OTT. 1905 IL FIDELITARIO AGENTE Firma dell'Agente: <i>[Firma]</i> L'INGEGNERE CAPO Firma dell'Ingegnere Capo: <i>[Firma]</i>				

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA FONTANA -
P.I. 008/142/1 - L. n° 67/88 - 6° Strada, 2° Tranche.

IMPRESA STEFFY S.r.l. di Brindisi e, per esse, alla HRIS S.r.l. di MIRANO (VE) nel c/c
n° 52222/43 del BANCO ADRIANO VENETO, Filiale 208 - MIRANO, tutto mandato in via
trale di numero n° 27197 del 18/11/94, per atto Notar Michele ERICO di Brindisi -
PAGAMENTO SESTO CERTIFICATO LAVORI, RELATIVO AL 5° S.A.L. =

CERTIFICATO N. 6 per pagamento della QUINTA rata di L. 154'000'000= (1)

CERTIFICATI spediti precedentemente		
Numero	DATA	IMPORTO
1	12/12/94	109'642'388 = Anticipazione 10%
2	30/02/95	141'000'000 =
3	18/05/95	128'000'000 =
4	06/09/95	101'000'000 =
5	12/12/95	111'300'000 =
		481'300'000 =
(1) = Storno di L. 10'000'000 = a favore della Cama Edile - R.E., giunto secondo sottoscritto su data 25/01/96, per il quale viene emesso certificato n° 6/10 contenziosamente al presente. =		
TOTALE L.		590'942'388 =

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto

Visto il contratto del 14/09/94 N. 6193 di Repert. registrato
in Brindisi il 20/09/94 al n° 1819, Vol. I
con il quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati
lavori per la aggiudicata somma di L. 1'096'423'820 = al netto,

portata a Lire = colle addizionali =
approvate con =
oltre a Lire = a disposizione dell'Amministrazione.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei
lavori eseguiti ascende al netto a Lire 752'146'740 = cioè:

Per lavori e somministrazioni	L.	752'146'740 =
Per		
Somma L.		L. 752'146'740 =
Da cui detraendo:		
La ritenuta del 5%		37'607'337 =
La ritenuta del 0,5% per infortuni		3'760'734 =
L'ammontare dei certificati precedenti		481'300'000 =
Recup. anticip. 10%		75'214'674 =
Totale deduzioni L.		L. 597'882'745 =
Risulta il credito dell'Impresa in L.		154'263'995 =

CERTIFICA che a termine dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare all'Impresa
la rata di L. 154'000'000 = dicensi L. CENTOCINQUANTA QUATTROMILIONI =

Brindisi, li 28 Ottobre 1995

L'Ingegnere Capo
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 22116
con decorrenza continuativa

L'Ingegnere Direttore dei Lavori
(Dott. Ing. Antonio Longo)

APPLICAZIONE I.V.A.: Importo certificato L. 154'000'000 =
I. V. A. 10 % L. 15'400'000 =
Sommano L. 169'400'000 =

Visto: si fa ordine alla Ragioneria di provvedere alla emissione del Mandato corrispondente.

Brindisi, li 19

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Antonio Longo)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di continuazione di n° 20 alloggi di ERP in FRANCAVILLA FONTANA-P.I. 008/142/1
Legge n° 67/88 - 6° Biennio, 2° Tranche.

IMPRESA

= CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Storno, dell'importo del certificato n° 6 a favore dell'Impresa STEFY S.r.l., con
 bonifico sul c/c n° 15380.047 della BANCA DEL SALENTO - Filiale di Brindisi.

CERTIFICATO N. 6/bis per pagamento della 2^a ed ultima rata di L. 10.000'000=

CERTIFICATI spediti precedentemente		
Numero	DATA	IMPORTO
5/11/88	26/01/96	5'000'000=
		
TOTALE L.		5'000'000=

L'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto

Visto il contratto del N. di Repert. registrato
 il Verbale di Accordo sottoscritto in data 25/01/1986.

con il quale fu affidato alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati
 lavori per la aggiudicata somma di L. _____ al netto,

portate a Lire _____ e bolle addizionali _____

approvate con _____

oltre a Lire _____ a disposizione dell'Amministrazione.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei
 accendo al netto a Lire _____ cioè:

Per lavori e somministrazioni	L		
Per <u>Escludimenti a favore</u>	>		
<u>della Cassa Edile - BR</u>		15'000'000=	
Somma L			L 15'000'000=
Da cui detraendo:			
La ritenuta del 5%	>		
La ritenuta del 0,5% per infortuni	>		
L'ammontare dei certificati precedenti	>	5'000'000=	
Totale deduzioni L			L 5'000'000=
Risulta il credito dell'Impresa in L.			10'000'000=

CERTIFICA che a termine dell'art. _____ del Capitolato Speciale di Appalto si può pagare alla Cassa Edile - BR
 la rata finale di L. 10'000'000= dicendosi L. DECIMILIONI =

Brindisi, li 28 Ottobre 1996

L'Ingegnere Capo
 (Dott. Ing. Antonio Longo)

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. _____
 con decorrenza _____

L'Ingegnere Direttore dei Lavori

APPLICAZIONE I.V.A.: Importo certificato

I. V. A. _____ %

Somma L. _____

Visto: si fa ordine alla Ragioneria di provvedere alla emissione del Mandato corrispondente.

Brindisi, li _____ 19 _____

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. ...)