

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Mesagne

cantiere 6264 - pratica 13038

Impresa Ing. Luigi Maggi

5° **STATO** ^(a) d' avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 11 dicembre 1953


CONTRATTO in data 26/1/1953 n. 825 approvato reg. a Brindisi il
12/3/1953 al n. 1068 mod. I vol. 102

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	29.700.000	Data della consegna	18/3/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,55</u> per cento		28.348.658	Data dell'incominciamento dei lavori	20/4/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/3/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1 37		Scavo di materie a sezione ampia mc.	29,31	550,=	16.093,=	
2 42		Scavo in roccia per sbanc."	362,83	1500,=	544.320,=	
3 41		" " " a pareti determinate mc.	24,76	1800,=	44.568,=	
4 48		Ferro omogeneo in opera Kg.	1.047,97	160,=	167.668,=	
		sommato lavori a misura				772.649,=
		B) LAVORI A FORFAIT				
5 11		Cap.Spec.Rustico 0,98x48x27.650.000			13.006.560,=	
6 11		Cap.Spec.Tramezzi,intonaci int. 0,60x8 x27.650.000			1.327.200,=	
7 11		Cap.Spec.Pavimenti,opere in marmo 0,25x10 x27.650.000			691.250,=	
8 11		Cap.Spec.Impianto idrico-ig.-san. 0,50x9 x27.650.000			1.244.250,=	
		sommato lavori a forfait				16.269.260,=
		sommato lavori a misura e forfait				17.041.909,=
		a dedurre il ribasso del 4,55%				775.406,86
		restano nette lire				16.266.502,14
						=====
		IL PRESIDENTE IL DIRETTORE DEI LAVORI				



Manfredi *Manfredi*