

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A.=CASA

Lavori di Costruzione case per lavoratori in Cisternino
cantiere 7083 pratica 13041

Impresa Schiavone Samuele fu Luca

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25 settembre 1954

CONTRATTO in data 3/10/1953 n. 846 approvato reg. a Brindisi 11
14/10/1953 al n. 483 mod. I vol. 103

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	19.902.928	Data della consegna	19/10/53
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>0,60</u> per cento	»	19/783.507	Data dell'incominciamento dei lavori	19/10/53
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	13/10/54
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata: L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	37	Scavo di terra mc.	6593	550 =	36.261 50	
2	38	" per fondazioni "	117 02	780 =	91.275 60	
3	42	" in roccia per sbanc."	310 49	1.500 =	465.735 =	
4	47	Calcestruzzo a 200 mc;	99 29	5.900 =	585.811 =	
5	46	" " 300 "	2 53	860 =	21.758 =	
		sommano lavori a misura				1.200.841 10
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	Cap. Spe. Rustico				
		0,48x18.639.314			8.946.870 72	
7	11	Cap. Spe. Tramezzi				
		0,80x0,08x18.639.314			1.192.916 09	
8	11	Cap. Spec. Pavimenti				
		0,30x0,10x18.639.314			559.179 42	
9	11	Cap. Spec. Supplimitato				
		0,20x0,07x18.639.314			260.950 39	
10	11	Cap. Spec. Impianti				
		0,70x0,09x18.639.314			1.174.276 78	
11	11	Cap. Spec. Infissi				
		0,35x0,12x18.639.314			782.851 19	
		sommano lavori a forfait				12.917.044 59
		sommano lavori a misura e forfait				14.117.885 69
		a dedurre il ribasso del 0,60%				84.707 31
		restano nette lire				<u>14.033.178 38</u>
		IL PRESIDENTE				
		(Con. te Ubaldo VALGARINO)				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				