

Passata copia a Trisolini il 13/5/65
per il Consiglio

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di completamento (Impianto di riscaldamento)
alle Case per Lavoratori (GESCAL) in Fasano Palzzine
"C" e "D" - Cant. 195/BR, ai sensi dell'art. 15/1 della Leg
ge 14.2.963 n° 60.-

IMPRESA: Michele Gamba-Napoli.-

IMPORTO CONTRATTUALE: £. 7.472.060.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE:

PROGETTO PRINCIPALE: redatto dal Gruppo Spacarelli
ed approvato dalla GESCAL con nota Prat. BR Fasano
P/217 del 14.3.966 nell'importo complessivo di lire
£. 146.800.000.= ivi compreso l'impianto di riscaldamento;

GARA D'APPALTO CON PROGETTO OFFERTA: in data 9.12.66
veniva trasmessa lettera d'invito a presentare progetto offerta entro il 16.1.967; in detto invito venivano indicate le caratteristiche a cui l'impianto doveva rispondere e venivano forniti gli elementi da tenere a base per il calcolo;

APPROVAZIONE E IMPORTO PROGETTO: L'apposita Commissione, esaminati i vari progetti con verbale n° 2 del
1.3.967 dichiarava meritevole di approvazione il

progetto presentato dalla Ditta Michele Gamba di Napoli che, pertanto, rimaneva aggiudicataria dei lavori a condizione, però, che eliminasse serbatoio di servizio e pompe nonché le relative attrezzature che riducesse l'offerta da £.7.912.060 a £.7.472.060.=e che realizzasse l'impianto a circolazione forzata;
ASSUNTORE DEI LAVORI: con nota del 15.4.967 la ditta Michele Gamba di Napoli dichiarava di accettare le condizioni di cui innanzi e, pertanto, i lavori rimanevano affidati alla stessa Ditta;

CAUZIONE: L'importo della cauzione di £.373.605.=é stata costituita dall'Impresa, con il versamento di Buoni del Tesoro Novennali 5% per un valore nominale di £.400.000.=, presso il Banco di Napoli-Tesoriere dell'Istituto.-

CONTRATTO: in data 30.6.67 al n°5086 di rep. registrato a Brindisi il 6/7/967 al n°1509 Mod.1 con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati alla Ditta Michele Gamba di Napoli per l'importo complessivo di nette £.7.472.060.=

DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori vennero diretti dal sottoscritto DOTT. ING. GIOVANNI ROMA Direttore Tecnico dell'ACP.-

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori furono consegnati con verbale redatto in data 7.7.967.-

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: Per la esecuzione dei lavori erano stabiliti giorni sessanta naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, e, pertanto, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 4.9.67;

ULTIMAZIONE LAVORI: L'ultimazione dei lavori é avvenuta il giorno 4/9/67 come fu accertato con certificato in pari data e quindi in tempo utile.-

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni dati all'atto pratico dalla Direzione Lavori;

CERTIFICATI DI ACCONTO: Furono emessi complessivamente n°2 certificati di acconto per l'importo totale di £.7.045.000.=

STATO FINALE: Lo stato finale é stato redatto in data 24/3/69 ed importa complessivamente nette lire

£.7.472.060.=

da cui si deducono:

1° Certificato d'acconto

in data 7.9.67 £.5.350.000

2° Certificato d'acconto

in data 31.10.68 " 1.695.000

Totale acconti corrisposti 7.045.000 " 7.045.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa £. 427.060.=

Detto stato finale é stato regolarmente firmato dalla
Impresa senza alcuna riserva.-

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei la
vori non é avvenuto nessun infortunio.-

ASSICURAZIONI OPERAI: L'Impresa ha regolarmente assi
curato i propri operai per gli infortuni sul lavoro
con posizione assicurativa n°15419/3 presso l'INAIL
di Brindisi con decorrenza continuativa.-

AVVISI AD OPPONENDUM: in sostituzione degli avvisi
prescritti dall'art.360 della legge 20/3/1865 n°2248
il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato
una dichiarazione attestante che non furono prodotti
danni diretti o indiretti a proprietà di terzi.-

CESSIONI DI CREDITO: Come da dichiarazione del sotto
scritto direttore dei lavori, non sono stati noti di
cati da parte dell'Impresa o di terzi, atti intesi a
cedere, impedire o sospendere il pagamento dei cre
diti derivanti dall'esecuzione dei lavori.-

TUTTO CIO'PREMESSO

il sottoscritto dott.Ing.Giovanni Roma Direttore
Tecnico dell'IACP assistito dal Geom.Vito Savino
funzionario dello stesso IACP ed alla presenza del
Sig.Michele Gamba, Titolare dell'Impresa, nella visita
effettuata il giorno 10.4.969; con la scorta del con
tratto e degli atti contabili ha proceduto ad ispe

zionare minutamente i lavori eseguiti constando che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che gli stessi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.- Si é proceduto alla verifica di molte misure, riscontrandole del tutto uguali alle previsioni di contratto; si é anche constatato che l'acqua arriva alla temperatura prevista in progetto (85°C) in tutti indistintamente i corpi scaldanti.-

PERTANTO:

-VISTO che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

-CONSIDERATO per quanto é stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, le opere eseguite corrispondono a quelle contabilizzate;

-VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del regolamento 25/5/1895 n°350;

-VISTO che il prezzo a corpo complessivo applicato a quello di contratto;

-VISTO che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

-VISTO che durante il corso dei lavori l'impresa ha

regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

-VISTO che non vi sono rilievi o segnalazione da parte degli Enti assicurativi;

-VISTO che non occorsero occupazione definitive o temporanee di suoli;

-CONSIDERATO che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

-VISTO che l'Impresa ha firmato tutti gli atti e la contabilità finale senza riserve:

C E R T I F I C A

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla Impresa Michele Gamba di Napoli in base al contratto in data 30/6/67 n°5086 di rep, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'Impresa come segue;

-Ammontare conto finale £. 7.472.060.=

-A dedursi acconti corrisposti " 7.045.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa £. 427.060.=

(Diconsi lire quattrocentoventisettemilasessanta).-

D I C H I A R A


pagabile all'Impresa Michele Gamba di Napoli la somma di £.427.060.=(diconsilirequattrocentoventisettemilasessanta)a saldo di ogni suo diritto ed avere

per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta superiore approvazione del presente atto.-

Brindisi; li 30/4/969


L'IMPRESA

(Michele Gamba)




IL FUNZIONARIO DELL'I.A.C.P.

(Geom. Vito Savino)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni Roma)



Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

