

69

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di una palazzina di Case per
Lavoratori - Cant.16481 - Coop.NUOVA BRINDISI -
BRINDISI - Impianto di riscaldamento -
Importe lavori.....L.3.840.000.=

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione dell'im-
pianto di riscaldamento alle Case per Lavoratori
in BRINDISI per n°16 alloggi - veni legali 96 -

AUTORIZZAZIONE: La gara risulta autorizzata dalla
Gestione INA-Casa con nota n°41201/3/4/5 del 9 No-
vembre 1959 come risulta dal Mod.I.C.200.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati alla Ditta Ing.
Felice ANCORA con contratto n°3584 del 2.3.1961 re-
gistrate a Brindisi il 7.3.1961 al n°1654 Mod.I per
l'importo complessivo di L.3.840.000.=

DIRETTORE DEI LAVORI: I sottoscritti Dott.Ing. Giu-
seppe MARASCO e Franco GENTILE.=

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero
consegnati all'impresa con verbale del 13.7.1961 e
poi c-hè veniva fissato in gg.60 naturali consecutivi

il tempo utile per la loro ultimazione, la scadenza
doveva avvenire il 10.9.1961.=

Infatti i lavori vennero ultimati in data 10 Settem-
bre 1961, come risulta dal regolare verbale di ulti-
mazione e quindi in tempo utile.=

IMPORTO DELLE SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale.....L. 3.840.000.=
=====

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicura-
ti presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza nu-
mere 13620/3 con decorrenza continuativa.=

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:

Il conto finale ammonta a L. 3.840.000.=

da cui deducendo l'ammontare degli

acconti corrisposti all'Impresa:

n°1 del 3.10.1961 L. 2.740.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa L. 1.100.000.=

Detto conto finale è stato regolarmente firmato dal
l'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio-
ne temporanea o permanente di aree, non si è proce-
dute alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n°350,relati-
va agli avvisi di cui all'art. 160 della Legge sui
LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro e comun-
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'impresa comprendono tutte le categorie di opere
necessarie e cioè: fornitura e posa in opera di tu-
bazioni, radiatori, caldaia ecc.=

BRINDISI, 11 2.3.1963

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)