

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Abitazioni per Lavoratori agricoli dipendenti in
Brindisi - Quartiere "La Rosa" - Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1.7.1969
- 31.12.1971.


Impresa Antonio AMOROSO - Brindisi

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/9 19 71

CONTRATTO in data 14.4.1971 n. 5376 REGISTRATO a Brindisi il 21.4.1971
al n.844 Mod.I.

Importo del progetto a base d'asta L.		176.850.000=	Data della consegna	21.7.1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10 0,50</u> per cento L.		175.965.750=	Data dell'incominciamento dei lavori	21.7.1971
			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	14.7.1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		23.150.000=	I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.	100.000=	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved. »	9.939.000=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »	2.500.000=	Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »	10.611.000=	» » in meno	
	» «			
TOTALE somma impegnata L.		23.150.000=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	2	Scavo fondazioni con massi meccanici ecc. mc.	934,66	1,100=	1.028.126,=	
2	1	Scavo fond. ni a mano mc.	134,48	1,450=	194.996,=	
3	32	Calcestruzzo a Kg. 200 mc.	67,23	10.000=	672.300,=	
4	31	" " Kg. 300 per fondazioni ecc. mc.	393,80	15.000=	5.907.000,=	
5	62	Ferro omogeneo per c.a. Kg.	36363,13	180=	6.545.367,=	
6	31/b	Calcestruzzo a Kg. 300 in eleva-sione ecc. mc.	8,93	18.000=	160.740,=	
Sommano i lavori a misura :					£.	14.508.929,=
B) LAVORI A FORFAIT						
7	169/11	C.S.A. - RUSTICO mc. 380,22 x 54% mc.	313,32	9.585=	"	3.003.172,20
TOTALE Lavori a misura e a forfait :					£.	17.511.701,20
a dedurre il ribasso dello 0,50% :					"	87.558,50
Restano nette :					£.	17.424.142,70
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)  Visto: IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCHETTO)  						