

le copie

11
Alleg. N° 12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori agrico-
li Dipendenti in S. Donaci - Legge 30.12.1960 n°1676-
Esercizio 1961/62-1962/63-1963/64

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - Lecce

Importo a base d'asta.....L. 34.100.0000==

Importo al netto del ribasso del-

lo 0,90%....." 33.793.100.==

" al netto perizia suppletiva" 2.550.000.==

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
nove del mese di Novembre nel Cantiere dei lavori
suddetti.==

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovanni;
VISTO il contratto n°4220 del 21.6.1963 reg.a Brin-
disi il 24.6.1963 al n°1795 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963;

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che fissa
la nuova scadenza dei lavori al 16.8.1964;

VISTO il verbale di sospensione in data 3.8.1964;

VISTO la perizia suppletiva dell'1.8.1964 di nette

L.2.550.000.=;

VISTO l'approvazione della stessa in data 6.10.1964
n°26531;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4483 del 30.10.1964 regi-
strato a Brindisi il 7.11.1964 al n°844 Mod.I.=

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.=

L'IMPresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni 14 e quindi l'ultimazione definiti-
va dei lavori dovrà avvenire il giorno ventidue del
mese di Novembre 1964.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

fto (Serafini Giovanni)

fto (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

fto (Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

