

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento opere di sistemazione

esterna in OSTUNI - Cant. 19112/E

Impresa ALTAMURA Antonio - Brindisi

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 18 Novembre 1965

CONTRATTO in data 3.5.1965 n° 4588 approvato registrato a Brindisi il 10.5.1965

al n° 918 Mod. I

data N.

Importo del progetto L.

6.643.342.=

Data della consegna . . .

7.6.1965

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 3,45 per cento

6.414.147.=

Data dell'incominciamento
dei lavori

7.6.1965

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . .

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori

4.9.1965

del quale
impegnato

Per espropriazione L.	
» mag. lavori imprev. »	
» lavori ad economia »	
» sorveglianza e dir. »	

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per gg.

75

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . .


18.11.65

TOTALE somma impegnata L.

Giorni impiegati in più

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo sbancamento terra mc.	1033,61	1200.=	1.240.332.=	
2	4	" " roccia "	39,32	5300.=	208.396.=	
3	2	" bistretto terra "	72,50	1700.=	123.250.=	
4	9	Cordoletti in cls 300 ml.	1243,30	800.=	998.640.=	
5	7	Massetto cls.200 mc.	58,47	9000.=	526.230.=	
6	5	Comramento marciapiedi mc.	96,31	1100.=	96.310.=	
7	8	Pietrini per marciapiedi mq.	550,35	1250.=	687.937,50	
8	NPI	Tappetino bitumato mq.	2195,27	1200.=	2634.324.=	
		SOMMANO.....L.			6.568.483,50	
		a dedurre il ribasso del 3,45%....."			226.612,68	
		RESTANO NETTE.....L.			6.341.870,82	
		Fattura dell'8.11.1965		L.	72.000.=	
		TOTALE L.			6.413.870,82	
		A dedurre gli acconti già corrisposti:				
1	30.10.1965	L. 2.280.000.=				
2	16.11.1965	" 2.640.000.=				
3	27.12.1965....."	820.000.=				
	Donno gli acconti				5.740.000.=	
	Resta il credito netto all'Impresa L.				673.870,82	
					=====	
		BRINDISI, 10 Gennaio 1966				
		D'IMPRESA				
						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		