

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

VISTO la perizia per l'adempimento e completamento

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN

CAVILLA FONTANA - Quartiere S. Lorenzo - Palazzina n°2

per n°12 alloggi - Legge 14.2.1963 n°60 - Piano In-

tervento n°1069 del 3.3.68 n°398 del 24.6.68

IMPRESA: VERGALLO Vincenzo - S. Pietro Vernotico

Importo alla base d'asta.....L.63.045.100.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,19%.....L.58.512.158.=

Importo netto perizia suppletiva.....L.5.679.972.=

&&&&&& ; I. LOM 1031° n° 15

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°3

L'anno millenovecentosettantuno il giorno due del
 mese di Agosto nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
 dei Lavori, unitamente all'Impresa VERGALLO Vincenzo;

VISTO il contratto n°5232 dell'8.4.1969 registrato

a Brindisi l'11.4.1969 al n°697 Mod. I; ebre

VISTO il verbale di consegna del 15.4.1969; di

VISTO il verbale di sospensione del 22.4.1969; e

VISTO il verbale di ripresa del 9.12.1969 che fissa

la nuova ultimazione dei lavori al 26 Novem

bre 1970;

VISTO il verbale di sospensione n°2 del 12.11.1970;

VISTO il verbale di ripresa n°2 del 19.4.1971;

VISTO la perizia per lavori di miglioramento e compae

ntamento del 26.4.1971 dell'importo netto di

L.5.679.972;

VISTO il verbale di sospensione n°3 del 29.4.1971;

VISTO la Delibera n°298 del 24.6.1971 del Consiglio

di Amministrazione per la Gestione Speciale

GESCAL, che approva la suddetta perizia per

l'importo anzidetto;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n°5403 del 28.7.1971 di sette

L.5.679.972, registrato a Brindisi il 30.7.1971

al n°1601 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che

avevano determinato la sospensione dei lavori n°3;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto

che i lavori medesimi si possono riprendere. = II

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-

servare in merito alla ripresa dei lavori, che si iv

intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora

disponibili giorni 5 (cinque) che aggiunti alla pro

roga di gg.60 (sessanta) concessa all'art.5 dell'At

to Aggiuntivo n°5403, l'ultimazione definitiva dei

lavori resta fissata per il giorno 30 Settembre 1971. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(VERGALLO Vincenzo)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Vergallo Vincenzo *Giovanni Roma*

Visto:

IL PRESIDENTE



(Dott. Raffaele FISCHETTO)

Raffaele Fischetto

/ca.