

13

COMUNE DI BRINDISI

Lavori di costruzione fabbricato sociale Cooperativa

S.ANNA 68 - Legge 22.10.1971 n. 865 art.55/c.

Alloggi n. 10 vani 70.

Impresa De Giorgi Salvatore da Brindisi.

Contratto in data 25.11.78 registrato a Brindisi il

4.12.1978 al n.8468 Mod.II.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO per l'ammontare di £. 214.000.000.= redat-

to dall'ing.Giuseppe Marasco con sede in Lecce alla

via Salandra n. 47.

Somme autorizzate:

a) con contratto principale : £.

- per lavori a misura £. 22.916.395

- per lavori a forfait £. 191.083.605

SOMMANO £. 214.000.000

- ribasso d'asta 0,02% £. 42.800

IN TOTALE SOMME AUTORIZZATE £. 213.957.200.

Aggiudicazione dei lavori:

a seguito di gara di appalto esperita presso la se-

de sociale della Cooperativa alla via Indipendenza

n.17, i lavori vennero affidati all'impresa De Giorgi

Salvatore da Brindisi che offrì il ribasso dello

0,02%.

CONSEGNA dei lavori: i lavori vennero consegnati in

24.10.1978 come risulta dal verbale redatto di pari data.

PROROGHE: dei lavori: durante la esecuzione dei lavori veniva concessa una proroga di mesi quattro sul termine di scadenza contrattuale in data 12.11.79

TERMINE per l'ultimazione dei lavori: a norma dello art.15 del Capitolato speciale d'Appalto i lavori dovevano essere ultimati entro 14 mesi dalla data di consegna e quindi entro il 23.12.1979. Per effetto della suddetta proroga detto termine è stato spostato di giorni 120 quindi la nuova scadenza è stata spostata al 23.4.1980.

ULTIMAZIONE dei lavori: è stata accertata il giorno 23.4.1980 e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle Disposizioni della Direzione dei Lavori.

ASSICURAZIONE operai: l'impresa ha assicurato gli operai presso l'Inail di Brindisi con polizza N. 16176/3 a carattere continuativo.

AVVISI ad Opponendum: sono stati richiesti con esito negativo.

STATO di conto finale: è stato redatto in data 23.5.1980 e vi risulta che l'annontare dei lavori e somministrazioni al netto del ribasso d'asta dello

0,02% è di £.

£. 206.520.907

acconti corrisposti n. 5 rate £. 196.190.000

resta il credito d'impresa £. 10.330.907.=

RISERVE di credito: per i lavori in questione non risultano notificati atti impeditivi a carico della Impresa De Giorgi Salvatore.

TEMPO STABILITO per il collaudo: in base all'art.22 del Capitolato Speciale di Appalto, la visita di Collaudo dovrà avvenire non prima dello scadere del 3° trimestre dalla data di ultimazione delle opere.

DIREZIONE DEI LAVORI: i lavori sono stati diretti dal Dott.Ing.Giuseppe Marasco direttore tecnico della Cooperativa.

ASSICURAZIONI Sociali: l'Istituto ha già fatto richiesta agli Enti interessati per il rilascio delle dichiarazioni liberatorie a carico della Impresa.

Brindisi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giuseppe MARASCO

