

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/1978 n.457 - Completamento 3° Biennio - P.I.008/101/1.

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana

Alloggi n.60.

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari

5° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26/7 19 85

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6111 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/84
al n. 4423 Mod. I°.

Importo del progetto a base d'asta		L.	<u>2.194.087.500</u>	Data della consegna	<u>16/5/84</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>5.66</u> per cento		L.	<u>2.069.902.148</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>16/5/84</u>
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>7/9/85</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	<u>124</u>
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	<u>---</u>
	» mag. lavori imprev. »			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>9/1/86</u>
	» lavori ad economia »			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »			Giorni impiegati in meno	
	» » »				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	6	-Scave sbancamento mc.	3958.48	4.500	17.813.160	
2	62	-Cls magro a kg.150 mc.	651.85	49.000	31.940.650	
3	59	-Cls per fondaz. Rbk200 mc.	1590.42	92300	145.795.766	
4	64	-Ferro per c.a. kg.	94434.47	980	92.545.781	
5	16	-Vespajo mc.	548.14	14.100	7.728.774	
		Sommario i lavori a misura		£.		296.824.131
		LAVORI A FORFAIT				
6	6/1	-DA Strutt.in elev. 32%				
		100% X 32% X 1.804.275.000		£	577.368.000	
7	6/2	-DA Murat. di compagno 10%				
		90% X 10% X 1.804.275.000		"	162.384.750	
8	6/3	-DA Tramezzi 3%				
		40% X 3% X 1.804.275.000		"	21.651.300	
9	6/6	-DA Pavimenti e marmi 8%				
		35% X 8% X 1.804.275.000		"	50.519.700	
10	6/10	-DA Schem.imp.Idrico-fogn.3%				
		30% X 3% X 1.804.275.000		"	16.238.475	
11	6/12	-DA Impianto termico 6%				
		45% X 6% X 1.804.275.000		"	48.715.425	
		Sommario i lavori a forfait		£.		876.877.650
		TOTALE				£.1.173.701.781
		A detrarre: il ribasso d'ista del 5.66%				" 66.431.521
						£.1.107.270.260
		ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI				
		Per quanto è stato possibile constatare con controlli effettuati nelle visite sopralluogo, SI CONFIRMA che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, alle previ- sioni di progetto ed alle prescrizioni contrattuali.				
		Brindisi, li 26/9/85				
		IL CONTABILIZZATORE				
		<i>Vincenzo Renna</i>				
		L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI				
		<i>[Firma]</i>				
		RESTANO NETTE LIRE				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Antonio LONGO)				
		<i>[Firma]</i>				