

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Fasano -
n° 14 Alloggi - Legge 30.12.1960 n° 1676.

Impresa Ed. Le. SARDI & FIGLI - TARANTO -

3° STATO ^(a) di AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 9.8.1972 19

CONTRATTO in data 25.5.1972 n. 3456 in corso di registrazione
 REGISTRATO

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.355.876,96	Data della consegna	8.9.1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8,949 per cento	L.	65.466.846,70	Data dell'incominciamento dei lavori	8.9.1972
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2.9.1973
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	18.080.890,97	I lavori rimasero sospesi per gg.	
spese notaz.			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione	L.	100.000	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
» mag. lavori imprev. »		11.335.000	Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »		2.308.000	» » in meno	
» sorveglianza e dir. »		4.345.890,97		
TOTALE somma impegnata	L.	18.080.890,97		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA -						
1	11/001	Calcestruzzo grezzo a Kg 100	mq. 15	15.000	225.000,00	
2	11/002	Forme in legno	mq. 1411,52	150	211.728,00	
3	11/003	Manodopera di 1° cat.	mq. 12,50	7.200	90.000,00	
SOMMARIO I LAVORI A MISURA A.						526.728,00
B) - LAVORI A FORNITURA -						
4	11/004	MATERIALI 50%				
		mq. 4.811,53 x 50% = mq.	2.405,76	8943	21.426.600,00	
5	11/005	MATERIALI ED INCESTRO 5%				
		mq. 8.000,07 x 5% = mq.	400,00	8943	3.577.332,35	
6	11/006	PAVIMENTI 10%				
		mq. 8.000,07 x 10% = mq.	800,00	8943	7.139.332,35	
7	11/007	INFILTRI 10%				
		mq. 8.000,07 x 10% = mq.	800,00	8943	7.139.332,35	
8	11/008	INFILTRI 5%				
		mq. 8.100,00 x 5% = mq.	405,00	8943	3.600.000,00	
9	11/009	RIFINITURA 10%				
		mq. 1555,03 x 10% = mq.	155,50	8943	1.390.112,00	
SOMMARIO I LAVORI A FORNITURA						31.435.257,97
SOMMARIO I LAVORI A MISURA E FORNITURA A.						526.728,00
A. SOMMARIO IL TOTALE D'OPERA DEL 6.949 1						3.618.422,16
RESTANCO TOTALE						48.452.698,41

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Art. Ing. Giovanni Rossi)

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

Per quanto è stato possibile constatare e contro-
verificare, effettuati nella visita sopralluogo, si dichiara
che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti
alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alla
previsioni di progetto.


Brindisi, 23-8-1972

A FUNZIONARIO ADDETTO IL CAPO SEZIONE

[Firma] *[Firma]*

Visto: L'INGEGNERE CAPO

F.to (Renato Lonoce)



IL PRESIDENTE
Art. Raffaele Nicoletti

