

a) d'avanzamento finale.

Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
				porziale	totale
	LAVORI A FORFAIT				
	Strutture portanti 10%				
	100% x 10% x 757.445.906			75.744.951	
	Tompagnature e terrazze 12%				
	95% x 12% x 757.445.906			86.348.833	
	Tramezzi 7%				
	100% x 7% x 757.445.906			53.021.213	
	Intonaco interno 11%				
	58% x 11% x 757.445.906			48.325.048	
	Intonaco esterno 6%				
	20% x 6% x 757.445.906			9.089.350	
	Opere in ferro 3%				
	70% x 3% x 757.445.906			15.906.364	
	Schematura idrica 3%				
	95% x 3% x 757.445.906			21.587.208	
	Impianto termico 7%				
	85% x 7% x 757.445.906			45.068.031	
	Impianto elettrico 3%				
	50% x 3% x 757.445.906			11.361.688	
	Pavimenti e marmi 12%				
	30% x 12% x 757.445.906			27.268.052	
	Rivestimento interno 2%				
	10% x 2% x 757.445.906			1.514.891	
	Infissi 11%				
	50% x 11% x 757.445.906			41.659.524	
	Impianto ascensore 4%				
	12% x 4% x 757.445.906			3.635.740	
	Apparecchi igienici 3%				
	30% x 3% x 757.445.906			6.817.013	
	Sommano lavori eseguiti				447.347.906
	A detrarre ribasso d'asta del 4,66% + 0,20%				21.741.100
	Restano nette				425.606.798

N d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		IL DIRETTORE TECNICO (ing. Pier Francesco Pinto) <i>[Signature]</i> VISTO: Per quanto è stato possibile, constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>10514.000</u> (lire <u>Diecimilioni cinquecentoquindici mila</u>) IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo) <i>[Signature]</i> PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) <i>[Signature]</i> ISTITUTO AUT. CASE POPOLARI PER IL PR. DI BRINDISI				