

11

LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DELLE CASE PER LAVO-
RATORI IN CISTERNINO - Ex Cantiere 1083 - IN DANNO DELLA
COOPERATIVA " I. CIAIA "

IMPORTO CONTRATTUALE	£. 1012.000,=
IMPORTO PERIZIA SUPPLETIVA	" 850.720,=

RELAZIONE AL CONTO FINALE

- /•

della Provincia di Brindisi affidava l'esecuzione dei lavori di ripristino, in danno della Cooperativa " I.Ciaia", all'Impresa Schiavone Luca di Samuele - Fasano - per lo importo di £. 1.012.000,=-

In detto atto, accettato dalla menzionata Impresa, è stato registrato a Brindisi il 28.1.1954 al numero 1043 - Vol. 111 - Mod. II.=

- ATTO AGGIUNTIVO: Con una seconda lettera di ordinazione in data 6.12.1958 n° di Rep. lo stesso I.A.C.P. di Brindisi, sempre nella sua qualità di Stazione Appaltante dei lavori in oggetto, affidava alla menzionata Impresa Schiavone Luca i lavori di cui alla succitata perizia suppletiva per l'importo ridotto di £. 850.720.= Il detto atto aggiuntivo, accettato in tutto dalla Impresa, è stato registrato a Brindisi il 22.12.1958 an n°1640- Vol. 120 - Mod. II.=

- SOMME AUTORIZZATE: Le somme autorizzate sono le seguenti:

- a) In dipendenza della lettera di ordinazione in data 10.10 1954.= £. 1.012.000,=-
- b) in dipendenza della lettera di ordinazione in data 6.12.1958.= " 850.720,=-
- per un totale di £. 1.862.720,=-

- DURATA DEI LAVORI: Per effetto della lettera di ordinazione in data 10.101954, che tiene le voci del verbale di consegna, i lavori dovevano essere ultimati entro il

31 Dicembre 1954.-

- CONSEGNA DEI LAVORI : I lavori principali furono consegnati il 10.10.1954 come risulta dalla lettera di ordinazione in pari data, che tiene la voce del verbale di consegna. Secondo la detta lettera di ordinazione i lavori avrebbero dovuto darsi ultimati il 31.12.1954.-

- PROROGA DEI LAVORI : Con istanza in data 23 dicembre 1954 l'Impresa assumtrice dei lavori in oggetto, domandò una proroga di mesi cinque che furono concessi mediante parere favorevole del collaudatore, Ing. Giuseppe Attoma, e visto del Presidente I.A.C.P. di Brindisi.-
Con la detta proroga, l'ultimazione dei lavori veniva rimandata al giorno 31 maggio 1955.-

- SOSPENSIONE DEI LAVORI : I lavori furono sospesi il giorno 28 maggio 1955, come risulta da verbale in pari data, in considerazione che era in corso la perizia suppletiva.-

- RIPRESA DEI LAVORI : I lavori furono ripresi il giorno 4 dicembre 1958, come risulta da verbale in pari data, rimanendo così rimandata al giorno 7.12.1958 l'ultimazione dei lavori stessi.-

- CONCESSIONE DI NUOVA PROROGA : Per effetto dell'atto aggiuntivo il 6.12.1958, stipulato quindi in data successiva a quella del menzionato verbale di ripresa dei lavori, veniva fissato al 31 dicembre 1958 il termine per dare ultimati i lavori di cui alla perizia suppletiva.-

In dipendenza di quanto sopra la stessa data del 31 dicembre 1958 doveva considerarsi anche quale termine ultimo per dare completati i lavori tutti.=

- DANNI DI FORZA MAGGIORE : Durante l'esecuzione dei lavori non si è verificata alcun danno di forza maggiore.=

- ULTIMAZIONE DEI LAVORI ; I lavori furono ultimati il giorno 28 dicembre 1958, come risulta da verbale in pari data, e quindi in tempo utile.=

- STATO FINALE DEI LAVORI : Il conto finale, redatto dal sottoscritto, porta la data del 30.4.1959 ed è stato firmato dall'Impresa senza riserve.

L'importo del detto conto finale risulta di nette lire
£. 1.875.105,05.=

Avendo pertanto l'Impresa ricevuto un acconto, come da certificato di pagamento in data 18.3.1955, per la somma complessiva di £. 550.000,=, resta il credito netto dell'Impresa di £. 1.325.105,05 (diconsi lire unmilionetrecentoventicinquemilacentocinque e cent. 5).=

- ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO: L'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni di legge, per quanto riguarda l'assicurazione INAIL degli operai, secondo quanto risulta dalla polizza di n° 9688/3 a carattere continuativo fino a tutto il 31.12.1958.=

Nessuna comunicazione di infortunio, avvenuto durante l'esecuzione dei lavori, è stata fatta al sottoscritto

Direttore dei Lavori.-

- AVVISI AD OPPONENDUM : Non essendoci, da parte dell'Impresa, effettuata alcuna espropriazione, nè alcuna occupazione temporanea o permanente di immobili, non si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum.-
- SVILUPPO ED ANDAMENTO DEI LAVORI : Lo sviluppo e l'andamento dei lavori è quello che risulta dagli atti sopraelencati.-
- TEMPI STABILITO PER IL COLLAUDO : Dagli atti citati non risulta il termine entro il quale dovrà effettuarsi il collaudo.-
- DIREZIONE DEI LAVORI: la direzione dei lavori è stata tenuta dal sottoscritto Ing. Giovanni Sabatino. I lavori di che trattasi furono, durante la visita di precollaudo ai lavori principali, indetti in danno della Cooperativa " I.CIAIA ", come risulta dai verbali e dagli altri atti relativi firmati dal sottoscritto ing. Sabatino ed approvati dal Collaudatore, dr.ing. Giuseppe Attoma.-

Cisternino 30 aprile 1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Giovanni Sabatino)

IL COLLAUDATORE

(Comm. Ing. Giuseppe Attoma)