

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

7
/

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in BRIN
DISI - 9° lotto - Via Campania 19, 21, 23 -

Impresa : STEFY s.r.l. - Brindisi -

STATO ^(a) **FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il **31 MAGGIO 19 78**

CONTRATTO in data 26/4/1978 n. 5828 REGISTRATO a Brindisi il 2/5/1978 al n. 1631 Mod. I° -

Importo del progetto a base d'asta	L.	13.330.000.=	Data della consegna	1/2/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,16</u> per cento	L.	12.908.772.=	Data dell'incominciamento dei lavori	1/2/78
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/5/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
	» » »			
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Svellimento di lastrici so lari mq.	502,83	1.300.=	653.679.=	
2	124	Isolamento di solai con pan nelli di lana di vetro mq.	502,83	1.500.=	754.245.=	
3	126	Copertura di asfalto minera le mq.	502,83	2.900.=	1.458.207.=	
4	125	Masso a pendio per formazio ne pendenze mq.	502,83	300.=	150.849.=	
5	122	Pavimentazione su lastrici solari mq.	502,83	4.900.=	2.463.867.=	
6	151/	b - Rivestimento esterno con intonaco plastico mq.	2.210,85	2.100.=	4.642.785.=	
7	286	Tinteggiatura di pareti a tempera mq.	669,78	500.=	334.890.=	
8	292/	b - Dipintura a base di re= sine mq.	433,42	1.650.=	715.143.=	
9	123	Lastre di Cursi per mappet= te mq.	22,18	5.700.=	126.426.=	
10	143	Stuccatura finale lesioni ml	158,10	800.=	126.480.=	
11	148	Rivestimento plastico  graff. mq.	344,80	5.200.=	1.792.960.=	
12	156/	bis/b - Ripristino spigo= li ml.	40,93	1.800.=	73.674.=	
13	156/	bis/b - Ripristino spigo= li mq.	6,91	4.600.=	31.786.=	
		S O M M A N O		£.	13.324.991.=	
		A detrarre il ribasso d'asta del 3,16%		"	421.070.=	
		RESTANO NETTE		£.	12.903.921.=	
		Di cui a carico degli alloggi a riscatto pari al 68,85% per cui si ha:				
		68,85% x 12.903.921		£.	8.884.350.=	
		<u>a detrarre gli acconti:</u>				
		a riportare		£.	8.884.350.=	

N. d'ord	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		riporto			8.884.350.==	
N. 1		del 5/5/1978 di £. 6.525.000.==				
N. 2		" 23/11/1978 di £. 1.870.000.==				
		SOMMANO GLI ACCONTI		£.	8.395.000.==	
		Resta il credito netto all'Impresa a carico del				
		lo I.A.C.P.		£.	489.350.==	
		(Diconsi lire quattrocentottantanovemilatrecentocinquanta).==				
		- a carico del finanziamento				
		resta l'importo netto dei				
		lavori di		£.	4.019.571.==	
		a detrarre gli acconti:				
N. 1		del 5/5/1978 di £. 2.950.000.==				
N. 2		" 23/11/1978 di £. 848.000.==				
		SOMMANO GLI ACCONTI		£.	3.798.000.==	
		Resta il credito netto dell'Impresa a carico del				
		finanziamento di		£.	221.571.==	
		(Diconsi lire Duecentoventunomilacinquecentosettantuno).==				
BRINDISI, li 20 APR. 1981						
		L'IMPRESA		IL DIRETTORE DEI LAVORI		
		(STEFY S.r.l.)		(Dott.Ing. Antonio LONGO)		
N.B. - Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I. di Brindisi con polizza n. 22116 con decorrenza continuativa.						
				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
				(Dott.Ing. Antonio LONGO)		