

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Quartiere S. Lorenzo - Palazzine n. 2 per n. 12 alloggi. - Legge 14/2/1963, N. 60 - P. I. 1964 CANTIERE n. 3841. =

IMPRESA : Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano - nato il 24.11.1933 a Monopoli (Bari)

IMPORTO : a base d'asta L. 79.776.288. =

" al netto del ribasso d'asta

del 3,92% L. 76.649.057/ =

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno due del mese di luglio nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom. Ignazio CASTRIGNANO;

VISTO il contratto n. 5592 del 27/4.1973 registrato a Brindisi il 27.4.1973 al n. 1761 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1973;

VISTO il verbale di sospensione del 4/5/1974;

VISTO il verbale di ripresa del 15/11/1974 che fissa-

va la nuova scadenza dei lavori per il giorno 19/12/1974;

VISTO il verbale di sospensione n° 2 del 3/12/1974;

VISTO la perizia suppletiva di variante e miglioramento del 2/4/1975 di nette £. 10.233.842;

VISTO la perizia suppletiva di variante e miglioramento del 2/4/1975 di nette £. 2.339.937;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori, avendo l'I.A.C.P. di Brindisi, con adottato n. 2480 del 30 giugno 1975 del Consiglio di Amministrazione, approvato le perizie suppletive del 2/4/1975 in nette L. i. r. e £. 10.233.842 e £. 2.339.937, come innanzi specificato;

VISTO l'Atto aggiuntivo n. 2, al contratto di appalto, n. 5661 dell'1/7/1975 di nette £. 10.233.842 in corso di registrazione;

VISTO l'Atto aggiuntivo n. 3 al contratto di appalto, n. 5662 del 2/7/1975 di nette £. 2.339.937, in corso di registrazione;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 16 (sedici), per cui l'ultimazione

definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno diciotto del mese di luglio 1975.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Geom. Ignazio CASTRIGNANO)

Ignazio Castri g

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

[Signature]

