

COMUNE DI BRINDISI - PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di COSTRUZIONE DEL FABBRICATO SOCIALE COOPERATIVA EDILIZIA

"AMICIZIA" in Brindisi, quartiere S. Elia (Legge 14.2.963 n° 60 art. 15 n° 3)

Impresa Marzo Franco n. a. locco 14.6.1931

STATO (a) 5° d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 26. marzo 1972

CONTRATTO in data 17.7.971 approvato con Decreto Prefettizio in

data _____ al N. _____ registrato a Brindisi

in data 23.7.971 N. 6788

Importo del progetto L. 108037100

Importo del contratto depurato dal ribasso in
ragione del 0,30 per cento 107712989

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

del quale
impegnato { per espropriazione . L.
per maggiori lavori
imprevisti
per lavori ad eco-
nomia
per spese d'inge-
gneria

Totale somma impegnata L. _____

Data della consegna

Data dell'incominciamento
dei lavori

Scadenza del tempo utile
per l'ultimazione dei la-
vori

gg. 365

I lavori rimasero sospesi o
prorogati per

per cui la nuova scadenza
del tempo utile è

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

(a) D'avanzamento o finale.

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO 7
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Scavo di terra ecc.	mc	2.175,85	1.000	2.175.850
2	5	Calcestruzzo cementizio a ql.150 cc.	"	44,35	8.500	376.975
3	13	Calcestruzzo cementizio a 350 cc.	"	186,61	17.000	3.172.370
4	15	Ferro in tendini tipo TOR	Kg	11.746,03	170	1.996.825
		Importo lavori a misura				7.722.020
		<u>LAVORI A FORPAIT</u>				
		- Strutture portanti in calcestruzzo e solai				
		- 0,99% x 23% x 96.188.600=				21.902.144
		- Murature e tampanature				
		- 0,80% x 6% x 96.188.600=				4.617.053
		- Tramezzi in fette di tufo				
		- 0,80 % x 3% x 96.188.600=				2.308.526
		- Intonaci pavimenti e rivestimenti interni				
		- 0,30% x 17% x 96.188.600=				4.905.619
		- Impermeabilizzazione terrazze				
		- 0,98% x 2% x 96.188.600=				1.885.297
		- Impianto idrico sanitario e fognante				
		- 0,50% x 9% x 96.188.600=				4.328.487
		- Impianto riscaldamento				
		- 0,50% x 7% x 96.188.600=				3.366.601
		- Ringhiere in ferro				
		- 0,80% x 5% x 96.188.600=				3.847.544
		- Impianto elettrico				
		- 0,40% x 3% x 96.188.600=				1.154.263
		- Opere in legno e da pittore:				
		- 0,03% x 15% x 96.188.600=				432.849
		Somma i lavori			L.	56.470.403
		a dedurre il ribasso d'asta dello 0,30%				169.411
		Restano nette			L.	56.300.992=
		Brindisi, li 21/3/1972				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)				

Ad Visto il Presidente
Lino Orto

Numero d'ordine 1	Articolo di elenco dei prezzi 2	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI 3	Unità di misura 4	QUANTITÀ 5	PREZZO unitario 6	IMPORTO 7
		VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>14.900.000</u> (lire <u>quattordici milioni novecentomila</u>) IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Giovanni Roma)				