

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case Popolari nel Comune di ERCHIE.

Quartiere Piano 167 Comparto 457-Lotto A Fabbr. 1 n°3 Alloggi n°20.-

LEGGE : n°457/78-Art.41 Anticipazione 3° Biennio 82/83 -P.I.006/94/1-bis.

Impresa GEOM. Antonio MORELLI - TREFUZZI -

= STATO (a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 18 LUGLIO 1984

CONTRATTO in data 26/9/1983 n. 6070 REGISTRATO a Brindisi il 27/9/83
al n°4260, Mod. I-

Importo del progetto a base d'asta		L.	712.800.000	Data della consegna	20/7/83
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 8,11 per cento		L.	654.991.920	Data dell'incominciamento dei lavori	20/7/83
Importo 1° perizia al netto		L.	17.703.705	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	19/1/85
" 2° " " "		L.	49.422.648	I lavori rimasero sospesi per gg.	/
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.	722.118.243	I lavori rimasero prorogati per gg.	/
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	/
	» mag. lavori impreved.			Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in meno	
	» sorveglianza e dir.				
	»				
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	8a	Scavo di cong.all.a sez.am.mc	1093,94	4100	4.485.154	
2	9	Id.c.s.a sez.ristr.a mano mc.	369,89	18900	6.990.921	
3	13/a	Scavo di roccia calc.a sez.am.	247,32	38000	9.398.160	
4	13/b	Id.c.s. a sez.ristretta mc.	476,22	51000	24.287.220	
5	60	Cls.per c.a in fon. a Kg.250	320,67	98300	31.521.861	
6	63	Cls. a Kg.200 mc	275,86	55800	15.392.988	
7	64	Ferro per cls armato Kg	19414,59	980	19.026.298	
8	16	Gettata di pietrame calc.mc	765,28	14100	10.790.448	
9	140	Cordoni per marciapiedi ml	462,10	20600	9.519.260	
10	85	Pavimentaz.di pietrini mq	837,34	15700	6.081.238	
11	114	Tubaz. Ø 100 PVC ml	18,00	8500	153.000	
12	135	Chiusini di ghisa Kg	1030,00	2700	2.781.000	
13	131	Pozzetti ispezione 50x50 N°	19	46800	889.200	
14	108e	Tubaz. Ø150 in gres ml	118,40	23600	2.794.240	
15	108f	Id.c.s.del Ø200 ml	15,70	26000	408.200	
16	61	Cls. a Kg.300 mc	19,50	101000	1.969.500	
17	169	Tubaz.di ferro da 1", 1½ ml	93,50	14900	1.393.150	
18	47	Nicchie 80x80 per contat. N°	3	28400	85.200	
19	263	Formaz. di strade mq	2163,58	15000	32.453.700	
20	NP/1	Rete metallica ecc. ml	522,00	15000	7.830.000	
-		SOMMANO I LAVORI A MISURA				£. 188.250.738
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
1	6.1 D.A.	Strutture portanti - 32%: 32%x100%x597600000=			191.232.000	
2	6.2 D.A.	Muratura di tompagno - 10% 10%x100%x597.600.000=			59.760.000	
3	6.3 D.A.	Tramezzi - 3%; 3%x100%x597.600.000=			17.928.000	
	6.8 D.A.	Infissi 8%; 8%x100%x597.600.000=			47.808.000	
-		A RIPORTARE			316.728.000	188.250.738

Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
				parziale	totale
	RIPORTO			316.728.000	188.250.738
6.6 D.A.	Pavimenti e marmi 8%; 8%x100%x597.600.000=			47.808.000	"
6.10 D.A.	Impianto idrico-sanitar. 3%; 3%x100%x597.600.000=			17.928.000	"
6.12 D.A.	Impianto termico - 6%; 6%x100%x597.600.000=			35.856.000	"
6.14 D.A.	Impianto elettrico - 3%; 3%x100%x597.600.000=			17.928.000	"
6.4 D.A.	Intonaci interni - 5%; 5%x100%x597.600.000=			29.880.000	"
6.5 D.A.	Intonaci esterni - 4%; 4%x100%x597.600.000=			23.904.000	"
6.7 D.A.	Rivest. esterni ed int. - 3%; 3%x100%x597.600.000=			17.928.000	"
6.13 D.A.	Apparecchi igien. sanit. - 4%; 4%x100%x597.600.000=			23.904.000	"
6.9 D.A.	Opere in ferro - 3%; 3%x100%x597.600.000=			17.928.000	"
6.11 D.A.	Impianti speciali - 3%; 3%x100%x597.600.000=			17.928.000	"
6.15 D.A.	Opere da pittore - 3%; 3%x100%x597.600.000=			17.928.000	"
6.16 D.A.	Completamento. I tutto - 2%; 2%x100%x597.600.000=			11.952.000	"
-	SOMMANO I LAVORI A FORFAIT				597.600.000
-	" " " ESEGUITI				785.850.738
-	A DEDURRE: IL RIBASSO D'ASTA DELL'8,11%				63.732.495
-	RESTANO NETTE.....				£.722.118.243
-	A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa:				
	n°1 del 22/7/1983 (Anticipaz.).....		£.130.998.384		
	n°2 del 6/1/1984		£.155.000.000		
	A RIPORTARE.....		£.285.998.384		722.118.243

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
e delle somministrazioni

Quantità

PREZZO
unitario

I M P O R T O

parziale

totale

RIPORTO

£. 285.998.384 722.118.243

n°3 del 28/2/1984....." 101.000.000

n°4 " 10/4/1984....." 129.000.000

n°5 " 28/5/1984....." 126.000.000

n°6 " 2/7/1984....." 110.900.000

SOMMANO GLI ACCONTI.....£. 752.898.384

RESTANO A DEBITO DELL'IMPRESA.....£. 30.780.141

(Diconsi lire TRENTAMILIONISETTECENTOOTTANTAMILACENTOQUARANTUNO)


BRINDISI, li 12 Dicembre 1984

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)



[Handwritten signature of Geom. Antonio Morelli]

Riv. Pisci al 18/7/84 milio S.F:

$$(785'850'438 - 732'066'193) = \text{£ } 53'784'545 =$$

$$53'784'545 \times \left(\frac{12'259}{11'559 - 5} \right) : 100 = \text{£ } 3'527'728 = 3'904'220 =$$

a ditare: 8,11% = 4

Restano $\text{£ } 3'587'588 =$

Totale R.P. degli stat. d'avanzamento 1°-6° = 4 27'235'453 =

SOMMARIO $\text{£ } 30'823'041 =$

Accounti: 1'290'000

16'400'000

a ditare: 17'690'000

RESTANO $\text{£ } 13'133'041 =$